



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO DE FISCALIZACIÓN) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																							
1	1	Número de Contrato: SI/INFRA/145/24 Modalidad Ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$589,280.32 Fecha del contrato: 18/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 19/dic/2024 Al: 17/abril/2025	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Rehabilitación de la Secretaria de Turismo (Primer Etapa) Ubicación: Av. Juárez esq, Av. Miguel de Lardizábal y Uribe NÚM. 18. Localidad: Tlaxcala de Xicohtencatl Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala Ejecutor: IDEARQ, S.A. de C.V. (Arq. Carlos Badillo Vázquez) Residente de obra: Ing. José Carlos Méndez Ramirez	Contratado: \$589,280.32 Ejercido 2025: \$457,084.06	\$11,982.40	De los pagos realizados al contratista IDEARQ, S.A. de C.V. (Arq. Carlos Badillo Vázquez) RFC: IDE950411P17, mediante las transferencias y con CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3 y 4 se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 08 de octubre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****3633 BANCO: BANCOMER <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG2000662</td><td>21/02/2025</td><td>1</td><td>21/02/2025 ****3037</td><td>****5D56</td><td>\$245,808.99</td><td>\$1,064.11</td><td>\$246,873.10</td></tr><tr><td>EG4000438</td><td>14/04/2025</td><td>2</td><td>14/04/2025 ****7370</td><td>****CC9A</td><td>\$87,461.15</td><td>\$378.62</td><td>\$87,839.77</td></tr><tr><td>EG4000438</td><td>14/04/2025</td><td>3</td><td>14/04/2025 ****7370</td><td>****17DA</td><td>\$90,045.90</td><td>\$389.81</td><td>\$90,435.71</td></tr><tr><td>EG6001047</td><td>18/06/2025</td><td>4</td><td>18/06/2025 ****4201</td><td>****70D8</td><td>\$31,797.83</td><td>\$137.65</td><td>\$31,935.48</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>455,113.87</td><td>1,970.19</td><td>457,084.06</td></tr></table> Por 101.16 m2 faltantes de un total estimado de 565.43 m2 de suministro y aplicación de pintura vinil acrílica para muros interiores, VINIMEX total o similar en calidad y precio, color blanco a dos manos sobre muro, previa aplicación de una mano de sellador a cualquier altura, se realizara preparación de la superficie, aplicación de una capa de sellador 5x1 marca COMEX, así como el tendido de andamios, protección a base de plástico para evitar manchas en mobiliario y piso, incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado de: \$11,982.40, correspondiente a las estimaciones número 1 y 3.	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG2000662	21/02/2025	1	21/02/2025 ****3037	****5D56	\$245,808.99	\$1,064.11	\$246,873.10	EG4000438	14/04/2025	2	14/04/2025 ****7370	****CC9A	\$87,461.15	\$378.62	\$87,839.77	EG4000438	14/04/2025	3	14/04/2025 ****7370	****17DA	\$90,045.90	\$389.81	\$90,435.71	EG6001047	18/06/2025	4	18/06/2025 ****4201	****70D8	\$31,797.83	\$137.65	\$31,935.48	TOTAL:					455,113.87	1,970.19	457,084.06
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																																
EG2000662	21/02/2025	1	21/02/2025 ****3037	****5D56	\$245,808.99	\$1,064.11	\$246,873.10																																																
EG4000438	14/04/2025	2	14/04/2025 ****7370	****CC9A	\$87,461.15	\$378.62	\$87,839.77																																																
EG4000438	14/04/2025	3	14/04/2025 ****7370	****17DA	\$90,045.90	\$389.81	\$90,435.71																																																
EG6001047	18/06/2025	4	18/06/2025 ****4201	****70D8	\$31,797.83	\$137.65	\$31,935.48																																																
TOTAL:					455,113.87	1,970.19	457,084.06																																																



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO DE FISCALIZACIÓN) 2024
PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Fecha de visita de obra: 08 de octubre de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							