



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTOS OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																												
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																															
1	3	Número de Contrato: SI/INFRA/093/24	Periodo Contratado:	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS	Nombre de la obra	Contratado: \$432,644.43	Del pago realizado al contratista C. Ricardo Jesús González Lara con RFC:GOLR990709II2 , mediante la transferencia y con CFDI, correspondiente a la estimación número 1, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 20 de octubre de 2025 , ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutadas .																								
		Modalidad Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Del: 27/sep/2024	Ampliación de alcantarillado sanitario en calle sin nombre	Anticipo 2024: \$129,793.33	Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla:																									
		Información:	Al: 24/ene/2025	Ubicación: La Palma	Ejercido 2025: \$304,715.95	CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: SANTANDER																									
		Importe contratado: \$432,644.43		Localidad: Tlaxco		La póliza no. EG - 1000012 registra pagos de 3 contratos diferentes																									
		Fecha del contrato: 26/sep/2024		Municipio: Tlaxco		<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 1000012</td><td>22/01/2025</td><td>1</td><td>****4080-22/01/2025</td><td>****512C</td><td>302,851.10</td><td>1,864.85</td><td>304,715.95</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>302,851.10</td><td>1,864.85</td><td>304,715.95</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 1000012	22/01/2025	1	****4080-22/01/2025	****512C	302,851.10	1,864.85	304,715.95	TOTAL:					302,851.10	1,864.85	304,715.95	
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																								
EG - 1000012	22/01/2025	1	****4080-22/01/2025	****512C	302,851.10	1,864.85	304,715.95																								
TOTAL:					302,851.10	1,864.85	304,715.95																								
				Ejecutor: C. Ricardo Jesús González Lara RFC:GOLR990709II2		a) Por 173.45 m3 faltantes de un total estimado de 666.26 m3 de excavación por medios mecánicos en terreno tipo "B" con una profundidad de hasta 2.00 mts., por un importe observado de: \$15,394.23 , correspondiente a la estimación 1.																									
				Residente de obra: Ing. Miguel Angel Flores León		b) Por 117.51 m3 faltantes de un total estimado de 561.43 m3 de relleno compactado con material producto de la excavación en cepas de 20 cms con compactador mecánico incluye: incorporación de humedad óptima, mano de obra y herramienta., por un importe observado de: \$12,508.04 , correspondiente a la estimación 1.																									
				Fecha de visita de obra: 20 de octubre de 2025																											
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																												



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024
PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																												
2	4	Número de Contrato: SI/INFRA/093/24 Modalidad Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Importe contratado: \$432,644.43 Fecha del contrato: 26/sep/2024	Periodo Contratado: Del: 27/sep/2024 Al: 24/ene/2025	CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Ampliación de alcantarillado sanitario en calle sin nombre Ubicación: La Palma Localidad: Tlaxco Municipio: Tlaxco Ejecutor: C. Ricardo Jesús González Lara RFC: GOLR990709II2 Residente de obra: Ing. Miguel Angel Flores León Fecha de visita de obra: 20 de octubre de 2025	Contratado: \$432,644.43 Anticipo 2024: \$129,793.33 Ejercido 2025: \$304,715.95	\$65,386.19	Del pago realizado al contratista C. Ricardo Jesús González Lara, con RFC: GOLR990709II2, mediante la transferencia y con CFDI, correspondiente a la estimación número 1, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 20 de octubre de 2025. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: SANTANDER La póliza no. EG - 1000012 registra pagos de 3 contratos diferentes <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 1000012</td><td>22/01/2025</td><td>1</td><td>****4080-22/01/2025</td><td>****512C</td><td>302,851.10</td><td>1,864.85</td><td>304,715.95</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>302,851.10</td><td>1,864.85</td><td>304,715.95</td></tr></table> a) Solventado b) Por 403.68 m, correspondiente al total estimado de instalación de tubería de polietileno de alta densidad de ..., por un importe observado de: \$46,883.07, toda vez que, en la tarjeta de P.U. con clave U-50-001, se considera la instalación de la tubería (mano de obra), por lo que es incongruente que se considere un concepto independiente para la instalación de la tubería de polietileno, siendo que es un contrato a precios unitarios y no por administración directa, correspondiente a la estimación 1.	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 1000012	22/01/2025	1	****4080-22/01/2025	****512C	302,851.10	1,864.85	304,715.95	TOTAL:					302,851.10	1,864.85	304,715.95
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																								
EG - 1000012	22/01/2025	1	****4080-22/01/2025	****512C	302,851.10	1,864.85	304,715.95																								
TOTAL:					302,851.10	1,864.85	304,715.95																								
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																												



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



FUENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																																																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																																												
3	7	Número de Contrato: SI/INFRA/100/24 Modalidad Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$36,114,618.24 Fecha del contrato: 11/oct/2024	Periodo Contratado: Del: 14/oct/2024 Al: 12/mzo/2025 Convenio A: Del: 14/oct/2024 Al: 17/abril/2025 Convenio B: Del: 14/oct/2024 Al: 13/ago/2025 Convenio C: Del: 14/oct/2024 Al: 13/ago/2025	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de asistencia social SEDIF Ubicación: Centro de asistencia social SEDIF, Tlaxcala Localidad: San Sebastián Atlahapa Municipio: Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala Ejecutor: Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V. (Fernando Alva Aramburo) RFC: SIC2112063Q8 Residente de obra: Ing. José Alfredo Flores Domínguez Fecha de visita de obra: 07 de octubre del	Contratado: \$36,114,618.24 Anticipo 2024: \$10,834,385.47 Ejercido 2025: \$15,282,420.79 Saldo por cancelar: \$9,997,811.98	\$959,025.99	De los pagos realizados al contratista Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V.(Fernando Alva Aramburo) con RFC: SIC2112063Q8, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 07 de octubre del 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: SANTANDER <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 1000529</td><td>28/01/2025</td><td>1</td><td>****5550 20/01/2025</td><td>****A4D6</td><td>\$3,840,608.27</td><td>23,795.59</td><td>3,864,403.86</td></tr><tr><td>EG - 1000841</td><td>30/01/2025</td><td>2</td><td>****3380 30/01/2025</td><td>****6E9E</td><td>\$6,964,670.01</td><td>43,151.61</td><td>7,007,821.62</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>3</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****6618</td><td>\$518,053.04</td><td>3,209.75</td><td>521,262.79</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>4</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****1DCF</td><td>\$667,278.51</td><td>4,134.32</td><td>671,412.83</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>5</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****D053</td><td>\$636,173.73</td><td>3,941.60</td><td>640,115.33</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>6</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****6B1A</td><td>\$506,938.45</td><td>3,140.88</td><td>510,079.33</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>7</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****4C8D</td><td>\$522,067.84</td><td>3,234.62</td><td>525,302.46</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>8</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****F206</td><td>\$875,762.80</td><td>5,426.04</td><td>881,188.84</td></tr><tr><td>EG - 6000402</td><td>10/06/2025</td><td>9</td><td>****7250 10/06/2025</td><td>****1711</td><td>\$656,764.56</td><td>4,069.17</td><td>660,833.73</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>15,188,317.21</td><td>94,103.58</td><td>15,282,420.79</td></tr></table> a) Solventado b) Solventado c) Solventado d) Solventado e) Por 533.89 kg faltantes de un total estimado de ,2974.23 kg de Acero de refuerzo en	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 1000529	28/01/2025	1	****5550 20/01/2025	****A4D6	\$3,840,608.27	23,795.59	3,864,403.86	EG - 1000841	30/01/2025	2	****3380 30/01/2025	****6E9E	\$6,964,670.01	43,151.61	7,007,821.62	EG - 6000402	10/06/2025	3	****7250 10/06/2025	****6618	\$518,053.04	3,209.75	521,262.79	EG - 6000402	10/06/2025	4	****7250 10/06/2025	****1DCF	\$667,278.51	4,134.32	671,412.83	EG - 6000402	10/06/2025	5	****7250 10/06/2025	****D053	\$636,173.73	3,941.60	640,115.33	EG - 6000402	10/06/2025	6	****7250 10/06/2025	****6B1A	\$506,938.45	3,140.88	510,079.33	EG - 6000402	10/06/2025	7	****7250 10/06/2025	****4C8D	\$522,067.84	3,234.62	525,302.46	EG - 6000402	10/06/2025	8	****7250 10/06/2025	****F206	\$875,762.80	5,426.04	881,188.84	EG - 6000402	10/06/2025	9	****7250 10/06/2025	****1711	\$656,764.56	4,069.17	660,833.73	TOTAL:					15,188,317.21	94,103.58	15,282,420.79
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																																																																								
EG - 1000529	28/01/2025	1	****5550 20/01/2025	****A4D6	\$3,840,608.27	23,795.59	3,864,403.86																																																																																								
EG - 1000841	30/01/2025	2	****3380 30/01/2025	****6E9E	\$6,964,670.01	43,151.61	7,007,821.62																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	3	****7250 10/06/2025	****6618	\$518,053.04	3,209.75	521,262.79																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	4	****7250 10/06/2025	****1DCF	\$667,278.51	4,134.32	671,412.83																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	5	****7250 10/06/2025	****D053	\$636,173.73	3,941.60	640,115.33																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	6	****7250 10/06/2025	****6B1A	\$506,938.45	3,140.88	510,079.33																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	7	****7250 10/06/2025	****4C8D	\$522,067.84	3,234.62	525,302.46																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	8	****7250 10/06/2025	****F206	\$875,762.80	5,426.04	881,188.84																																																																																								
EG - 6000402	10/06/2025	9	****7250 10/06/2025	****1711	\$656,764.56	4,069.17	660,833.73																																																																																								
TOTAL:					15,188,317.21	94,103.58	15,282,420.79																																																																																								



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				2025			cimentación con varilla $F_y=4200\text{ kg/cm}^2$, No. 6 diametro 3/4", incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios (clave 103), detectados en el edificio "B", partida cimentación, por un importe observado de: \$23,316.92, correspondiente a la estimación número 2. f) Por 4.31 m3 faltantes de un total estimado de 34.47 m3 de concreto en cimentación y estructura premezclado $f'c= 250\text{ kg/cm}^2$, revenimiento normal de 10 cms, T.M.A. 3/4", incluye: 4 pruebas de laboratorio, una de zapatas, una de contratraves, una de columnas y una de trabes, vaciado, vibrado, curado, material, mano de obra y desperdicio (clave 107), detectado en el edificio "B", partida cimentación, por un importe observado de: \$18,574.43, correspondiente a la estimación número 2. g) Solventado h) Solventado i) Solventado j) Solventado k) Por 1,290.10 kg faltantes de un total estimado de 4,389.76 kg de Acero de refuerzo en cimentación con varilla $F_y=4200\text{ kg/cm}^2$, No. 6 diametro 3/4", incluye: suministro, habilitado, armado, traslapes, ganchos, silletas y desperdicios (clave 192), toda vez que, se verifico que solamente se ejecutaron 14 piezas de cimentación (zapatas y dados) en el edificio "D" y seis zapatas para el aula nueva del edificio "C", en la partida de cimentación, por un importe observado de: \$56,343.82, correspondiente a las estimaciones 2 y 5. l) Solventado m) Solventado n) Solventado o) Solventado p) Solventado



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																												
4	12	Número de Contrato: SI/INFRA/108/24 Modalidad Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Importe contratado: \$3,997,851.93 Fecha del contrato: 25/oct/2024	Periodo Contratado: Del: 26/oct/2024 Al: 23/ene/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Construcción de guarniciones, banquetas y pavimento con adoquín en calle Vicente Guerrero, en nuevo centro de población Álvaro Obregón Ubicación: Benito Juarez Localidad: Benito Juarez Municipio: Benito Juarez Ejecutor: Alta tecnología en pavimentos ALTEC, S.A. de C.V.(Jose Antonio Thome Fernández) RFC: ATP060601FN5 Residente de obra: Arq. Araceli Aguilar García Fecha de visita de obra: 28 de octubre de 2025	Contratado: \$3,997,851.93 Anticipo 2024: \$1,199,355.58 Ejercido 2025: \$2,798,496.35	\$96,188.31	Del pago realizado al contratista al contratista Alta tecnología en pavimentos ALTEC, S.A. de C.V. (C.Jose Antonio Thome Fernández) con RFC: ATP060601FN5, mediante la transferencia y con CFDI, correspondiente a la estimación número 1, se determinó volumen de obra pagado no ejecutado, a la fecha de visita física realizada el 28 de octubre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: SANTANDER <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 4000229</td><td>08/04/2025</td><td>1</td><td>****1120-08/04/2024</td><td>****B70D</td><td>2,781,264.23</td><td>17,232.12</td><td>2,798,496.35</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>2,781,264.23</td><td>17,232.12</td><td>2,798,496.35</td></tr></table> a) Por 519.18 m3 faltantes de un total estimado de 1,841.38 m3 de Excavación en caja por medios mecánicos en material tipo II en zonas de ampliación y bajo la estructura de pavimento existente, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T., por un importe observado de: \$49,794.00, correspondiente a la estimación número 1. b) Por 633.31 m3 faltantes de un total estimado de 2,352.17 m3 de Acarreo en camión a primer kilometro, con carga mecánica de materiales producto de la excavación, de corte y demoliciones, incluye: mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T, por un importe observado de: \$22,575.51, correspondiente a la estimación número 1. c) Solventado d) Solventado	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 4000229	08/04/2025	1	****1120-08/04/2024	****B70D	2,781,264.23	17,232.12	2,798,496.35	TOTAL:					2,781,264.23	17,232.12	2,798,496.35
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																								
EG - 4000229	08/04/2025	1	****1120-08/04/2024	****B70D	2,781,264.23	17,232.12	2,798,496.35																								
TOTAL:					2,781,264.23	17,232.12	2,798,496.35																								



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
4 TOTAL DE OBSERVACIONES.							