



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS Y RECURSOS FISCALES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																										
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																													
1	1	Número de Contrato: TJAET-LPN-001-2025	Periodo Contratado:	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS		\$611,511.43	De los pagos realizados al contratista Arturo Suarez Tizapán con RFC: SUTA830916BY2, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1, 2, 3 y 4, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 5 de marzo de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados:																																																						
		Modalidad de ejecución: Licitación Pública	Del: 12/jun/2025	Nombre de la obra: "Construcción de la nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, tercera etapa"	Contratado: \$8,291,754.38		Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla:																																																						
		Fecha del contrato: 11/jun/2025	Al: 29/oct/2025	Ubicación: Nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala	Devengado: \$7,071,945.47		CUENTA BANCARIA: 116374034 BANCO: BBVA México S.A.																																																						
				Localidad: Santa María Atlihuetzian	Importe por ejercer: \$1,219,808.91																																																								
				Municipio: Yauhquemehcan																																																									
				Ejecutor: Arturo Suarez Tizapán con RFC: SUTA830916BY2																																																									
				Residente de Obra: Arq. Fidel Morales Pérez																																																									
				Fecha de Visita Física: 5/mar/2025																																																									
<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5.51 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E080000096</td><td>29/08/2025</td><td>ESTIMACIÓN 1</td><td>****5112 29/08/2025</td><td>****8785</td><td>\$1,697,996.96</td><td>\$11,600.84</td><td>\$732,684.77</td><td>\$2,442,282.57</td></tr><tr><td>E090000065</td><td>26/09/2025</td><td>ESTIMACIÓN 2</td><td>****9028 26/09/2025</td><td>****B7FB</td><td>\$647,584.09</td><td>\$4,424.34</td><td>\$279,432.18</td><td>\$931,440.61</td></tr><tr><td>E100000007</td><td>02/10/2025</td><td>ESTIMACIÓN 3</td><td>****7045 02/10/2025</td><td>****20B5</td><td>\$1,505,747.29</td><td>\$10,287.38</td><td>\$649,729.14</td><td>\$2,165,763.81</td></tr><tr><td>E120000028</td><td>11/12/2025</td><td>ESTIMACIÓN 4</td><td>****1027 11/12/2025</td><td>****820A</td><td>\$1,065,441.76</td><td>\$7,279.18</td><td>\$459,737.54</td><td>\$1,532,458.48</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$4,916,770.10</td><td>\$33,591.74</td><td>\$2,121,583.63</td><td>\$7,071,945.47</td></tr></table>								PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5.51 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	E080000096	29/08/2025	ESTIMACIÓN 1	****5112 29/08/2025	****8785	\$1,697,996.96	\$11,600.84	\$732,684.77	\$2,442,282.57	E090000065	26/09/2025	ESTIMACIÓN 2	****9028 26/09/2025	****B7FB	\$647,584.09	\$4,424.34	\$279,432.18	\$931,440.61	E100000007	02/10/2025	ESTIMACIÓN 3	****7045 02/10/2025	****20B5	\$1,505,747.29	\$10,287.38	\$649,729.14	\$2,165,763.81	E120000028	11/12/2025	ESTIMACIÓN 4	****1027 11/12/2025	****820A	\$1,065,441.76	\$7,279.18	\$459,737.54	\$1,532,458.48					Totales	\$4,916,770.10	\$33,591.74	\$2,121,583.63	\$7,071,945.47
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5.51 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																																					
E080000096	29/08/2025	ESTIMACIÓN 1	****5112 29/08/2025	****8785	\$1,697,996.96	\$11,600.84	\$732,684.77	\$2,442,282.57																																																					
E090000065	26/09/2025	ESTIMACIÓN 2	****9028 26/09/2025	****B7FB	\$647,584.09	\$4,424.34	\$279,432.18	\$931,440.61																																																					
E100000007	02/10/2025	ESTIMACIÓN 3	****7045 02/10/2025	****20B5	\$1,505,747.29	\$10,287.38	\$649,729.14	\$2,165,763.81																																																					
E120000028	11/12/2025	ESTIMACIÓN 4	****1027 11/12/2025	****820A	\$1,065,441.76	\$7,279.18	\$459,737.54	\$1,532,458.48																																																					
				Totales	\$4,916,770.10	\$33,591.74	\$2,121,583.63	\$7,071,945.47																																																					
a) Solventado																																																													
b) Solventado																																																													
c) Solventado																																																													
d) Solventado																																																													
e) Por 17.61 m2 faltantes de un total estimado de 877.01 m2 de Losa de 25 cm de espesor hecha a base de vigueta armada con 3 var de 3/8' y SIG ZAG de 1/4' de 0.12 x 0.20, bovedilla de poliestireno densidad 12 con dimensiones 0.60x1.22x0.20 mts incluye capa de compresión de 0.05 mts con concreto premezclado 250 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con bomba, a una altura de 6.00 mts, malla electrosoldada 6x6-10/10																																																													



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS Y RECURSOS FISCALES ESTATALES

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																										
							rollo de 100 mts, mano de obra y herramienta., por un importe observado de: \$41,591.82, debido a que los volúmenes de losa no corresponden a lo realmente ejecutado, correspondiente a la estimación número 3. f) Solventado g) Solventado h) Solventado																																																						
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																																										
2	3	Número de Contrato: TJAET-LPN-001-2025 Modalidad de ejecución: Licitación Pública Fecha del contrato: 11/jun/2025	Periodo Contratado: 12/jun/2025 Al: 29/oct/2025	PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES QUE CAUSAN AFECTACIONES FÍSICAS EN LAS OBRAS PÚBLICAS Nombre de la obra: "Construcción de la nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala, tercera etapa" Ubicación: Nueva sede del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tlaxcala Localidad: Santa María	Contratado: \$8,291,754.38 Devengado: \$7,071,945.47 Importe por ejercer: \$1,219,808.91	\$74,659.98	De los pagos realizados al contratista Arturo Suarez Tizapán con RFC: SUTA830916BY2, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3, 4, a la fecha de visita física realizada el 5 de marzo de 2025, se determinó procesos constructivos deficientes en la obra, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: 116374034 BANCO: BBVA México S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5.51 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E080000096</td><td>29/08/2025</td><td>ESTIMACIÓN 1</td><td>****5112 29/08/2025</td><td>****8785</td><td>\$1,697,996.96</td><td>\$11,600.84</td><td>\$732,684.77</td><td>\$2,442,282.57</td></tr><tr><td>E090000065</td><td>26/09/2025</td><td>ESTIMACIÓN 2</td><td>****9028 26/09/2025</td><td>****B7FB</td><td>\$647,584.09</td><td>\$4,424.34</td><td>\$279,432.18</td><td>\$931,440.61</td></tr><tr><td>E100000007</td><td>02/10/2025</td><td>ESTIMACIÓN 3</td><td>****7045 02/10/2025</td><td>****20B5</td><td>\$1,505,747.29</td><td>\$10,287.38</td><td>\$649,729.14</td><td>\$2,165,763.81</td></tr><tr><td>E120000028</td><td>11/12/2025</td><td>ESTIMACIÓN 4</td><td>****1027 11/12/2025</td><td>****820A</td><td>\$1,065,441.76</td><td>\$7,279.18</td><td>\$459,737.54</td><td>\$1,532,458.48</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$4,916,770.10</td><td>\$33,591.74</td><td>\$2,121,583.63</td><td>\$7,071,945.47</td></tr></table> a) En una zona afectada de 5 m3 de Concreto premezclado en elementos estructurales, revenimiento normal agregado máximo 3/4" para columnas, incluye: bombeo, colado hasta una altura de 8 mts. Vibrado, curado y pruebas de calidad y todo lo necesario para su correcto suministro, hasta una altura máxima de 4.00 m de altura., por \$27,423.39, ya que se observó una falta de control documental en la previsión de juntas frías durante el proceso constructivo de los elementos de enlace. La ausencia de un tratamiento adecuado en estas uniones pone en	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5.51 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	E080000096	29/08/2025	ESTIMACIÓN 1	****5112 29/08/2025	****8785	\$1,697,996.96	\$11,600.84	\$732,684.77	\$2,442,282.57	E090000065	26/09/2025	ESTIMACIÓN 2	****9028 26/09/2025	****B7FB	\$647,584.09	\$4,424.34	\$279,432.18	\$931,440.61	E100000007	02/10/2025	ESTIMACIÓN 3	****7045 02/10/2025	****20B5	\$1,505,747.29	\$10,287.38	\$649,729.14	\$2,165,763.81	E120000028	11/12/2025	ESTIMACIÓN 4	****1027 11/12/2025	****820A	\$1,065,441.76	\$7,279.18	\$459,737.54	\$1,532,458.48					Totales	\$4,916,770.10	\$33,591.74	\$2,121,583.63	\$7,071,945.47
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5.51 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																																					
E080000096	29/08/2025	ESTIMACIÓN 1	****5112 29/08/2025	****8785	\$1,697,996.96	\$11,600.84	\$732,684.77	\$2,442,282.57																																																					
E090000065	26/09/2025	ESTIMACIÓN 2	****9028 26/09/2025	****B7FB	\$647,584.09	\$4,424.34	\$279,432.18	\$931,440.61																																																					
E100000007	02/10/2025	ESTIMACIÓN 3	****7045 02/10/2025	****20B5	\$1,505,747.29	\$10,287.38	\$649,729.14	\$2,165,763.81																																																					
E120000028	11/12/2025	ESTIMACIÓN 4	****1027 11/12/2025	****820A	\$1,065,441.76	\$7,279.18	\$459,737.54	\$1,532,458.48																																																					
				Totales	\$4,916,770.10	\$33,591.74	\$2,121,583.63	\$7,071,945.47																																																					



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA: TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS FISCALES PROPIOS Y RECURSOS FISCALES ESTATALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Atlihuetzian Municipio: Yauhquemehcan Ejecutor: Arturo Suarez Tizapán con RFC: SUTA830916BY2 Residente de Obra: Arq. Fidel Morales Pérez Fecha de Visita Física: 5/mar/2025			riesgo la integridad estructural (monolitismo) y la durabilidad de la obra, al permitir posibles filtraciones que degraden el acero de refuerzo por corrosión, correspondiente a las estimaciones número 1 y 2. b) En una zona afectada de 20 m2 de Losa de 25 cm de espesor hecha a base de vigueta armada con 3 var de 3/8' y SIG ZAG de 1/4' de 0.12 x 0.20, bovedilla de poliestireno densidad 12 con dimensiones 0.60x1.22x0.20 mts incluye capa de compresión de 0.05 mts con concreto premezclado 250 kg/cm2 agregado de 20 mm, cemento normal revenimiento 8 a 10 cm., con bomba, a una altura de 6.00 mts, malla electrosoldada 6x6-10/10 rollo de 100 mts, mano de obra y herramienta., por \$47,236.59 , debido al momento de ser colada la losa de compresión la malla electrosoldada no presentaba calces que hicieran que la misma se pudiera elevar del nivel de la bovedilla de poliestireno incumpliendo su principal función que es la de evitar fisuras en la parte superior de la losa , correspondiente a la estimación número 3.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 70 y 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							