



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACIONES ESTATALES (INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL)

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																										
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																													
1	1	Número de Contrato:SI/INFRA/135 /25 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Importe contratado: \$1,053,737.23 Fecha del contrato 08/oct/2025	Periodo Contratado: Del: 9-oct-2025 Al: 13-ene-2026	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Construcción de guarniciones y sustitución de pavimento con adoquín en calle Berriozábal (primera etapa) Ubicación: Ciudad de Nanacamilpa Localidad: Nanacamilpa Municipio: Nanacamilpa, Tlaxcala Ejecutor: ARING CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. (Carmen Airam Mendoza Morales) con RFC: ACO150320UH1 Residente de Obra: Ing. Mauricio Delgado Cuatpotzo Fecha de Visita Física: 17/feb/2026	Contratado: \$1,053,737.23 Devengado: \$886,851.57 Importe cancelar: \$166,886.66 por	\$17,786.43	De los pagos realizados al contratista ARING CONSTRUCCIONES S.A. de C.V. (Carmen Airam Mendoza Morales) con RFC: ACO150320UH1, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1, 2 y 3, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 17 de febrero de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****8465 BANCO: Santander <table><thead><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 ó 5.1 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr></thead><tbody><tr><td>EG - 10001568</td><td>24/10/2025</td><td>ANT</td><td>****1680-24/10/2025</td><td>****5492</td><td>\$316,121.17</td><td>\$0.00</td><td>\$0.00</td><td>\$316,121.17</td></tr><tr><td>EG - 12001588</td><td>16/12/2025</td><td>E-1</td><td>****6180-16/12/2025</td><td>****414B</td><td>\$113,147.10</td><td>\$701.04</td><td>\$48,792.06</td><td>\$113,848.14</td></tr><tr><td>EG - 12001588</td><td>16/12/2025</td><td>E-2</td><td>****6180-16/12/2025</td><td>****021D</td><td>\$141,821.17</td><td>\$878.69</td><td>\$61,157.08</td><td>\$142,699.86</td></tr><tr><td>EG - 12002324</td><td>19/12/2025</td><td>E-3</td><td>****6710-19/12/2025</td><td>****CE2D</td><td>\$312,247.78</td><td>\$1,934.62</td><td>\$134,649.61</td><td>\$314,182.40</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$883,337.22</td><td>\$3,514.35</td><td>\$244,598.75</td><td>\$886,851.57</td></tr></tbody></table> Por 34.3 m3 faltantes de un total estimado de 209.38 m3 de Demolición de concreto simple por medios mecánicos, para su posterior carga y retiro, y maniobras locales. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T., por un importe observado de: \$17,786.43, Dado que no se presentó reporte fotográfico suficiente que permita verificar los espesores de la demolición de concreto, no es posible validar la correcta ejecución y cuantificación de los trabajos reportados, correspondiente a la estimación número 1.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 ó 5.1 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	EG - 10001568	24/10/2025	ANT	****1680-24/10/2025	****5492	\$316,121.17	\$0.00	\$0.00	\$316,121.17	EG - 12001588	16/12/2025	E-1	****6180-16/12/2025	****414B	\$113,147.10	\$701.04	\$48,792.06	\$113,848.14	EG - 12001588	16/12/2025	E-2	****6180-16/12/2025	****021D	\$141,821.17	\$878.69	\$61,157.08	\$142,699.86	EG - 12002324	19/12/2025	E-3	****6710-19/12/2025	****CE2D	\$312,247.78	\$1,934.62	\$134,649.61	\$314,182.40					Totales	\$883,337.22	\$3,514.35	\$244,598.75	\$886,851.57
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 ó 5.1 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																																					
EG - 10001568	24/10/2025	ANT	****1680-24/10/2025	****5492	\$316,121.17	\$0.00	\$0.00	\$316,121.17																																																					
EG - 12001588	16/12/2025	E-1	****6180-16/12/2025	****414B	\$113,147.10	\$701.04	\$48,792.06	\$113,848.14																																																					
EG - 12001588	16/12/2025	E-2	****6180-16/12/2025	****021D	\$141,821.17	\$878.69	\$61,157.08	\$142,699.86																																																					
EG - 12002324	19/12/2025	E-3	****6710-19/12/2025	****CE2D	\$312,247.78	\$1,934.62	\$134,649.61	\$314,182.40																																																					
				Totales	\$883,337.22	\$3,514.35	\$244,598.75	\$886,851.57																																																					
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																																											
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																																																													