



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) 2024
PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																							
1	1	Número de Contrato: SI/INFRA/100/24 Modalidad Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$36,114,618.24 Fecha del contrato: 11/oct/2024	Periodo Contratado: Del: 14/oct/2024 Al: 12/mar/2025 Convenio A: Del: 14/oct/2024 Al: 17/abril/2025 Convenio B: Del: 14/oct/2024 Al: 13/ago/2025 Convenio C: Del: 14/oct/2024 Al: 15/oct/2025	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Ampliación y rehabilitación del Centro de asistencia social SEDIF Ubicación: Centro de asistencia social SEDIF, Tlaxcala Localidad: San Sebastián Atlahapa Municipio: Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala Ejecutor: Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V. (Fernando Alva Aramburo) RFC: SIC2112063Q8 Residente de obra: Ing. José Alfredo Flores Domínguez Fecha de visita de obra: 07 de octubre del 2025	Contratado: \$36,114,618.24 Anticipo 2024: \$10,834,385.47 ejercido ene-jun 2025: \$15,282,420.79 ejercido jul-dic 2025: \$9,997,811.98	\$611,997.49	De los pagos realizados al contratista Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V.(Fernando Alva Aramburo) RFC: SIC2112063Q8, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 10, 11, 12 13, se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 07 de octubre del 2025 y 20 de marzo del 2026, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: Santander <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG-12001190</td><td>15/12/2025</td><td>EST. 10</td><td>****6730 15/12/2025</td><td>****977F</td><td>\$257,514.50</td><td>1,595.50</td><td>259,110.00</td></tr><tr><td>EG-12001582</td><td>16/12/2025</td><td>EST. 11</td><td>****4800 16/12/2025</td><td>****5BA7</td><td>\$5,178,781.13</td><td>32,086.62</td><td>5,210,867.75</td></tr><tr><td>EG-12001582</td><td>16/12/2025</td><td>EST. 12</td><td>****4800 16/12/2025</td><td>****6B8B</td><td>\$855,718.61</td><td>5,301.85</td><td>861,020.46</td></tr><tr><td>EG-12002551</td><td>22/12/2025</td><td>EST. 13</td><td>****5790 22/12/2025</td><td>****5B42</td><td>\$3,644,234.87</td><td>22,578.90</td><td>3,666,813.77</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>9,936,249.11</td><td>61,562.87</td><td>9,997,811.98</td></tr></table> a) Por 45.82 m2 faltantes de un total estimado de 480.94 m2 de Losacero cal. 20, armada con malla electrosoldada 6x6/10-10 y conectores, con concreto premezclado estructural de f_c= 250 kg/cm2, bombeado, incluye: conectores soldados, materiales, acarreos, coretes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta, cimbrado y descimbrado, por un importe observado de: \$68,618.73, toda vez que, en la estimación 2 se pagaron 435.12 m2 y corresponden a la losa de entepiso y azotea del edificio "B", y en la estimación 11, en su generador cuantifican la planta alta del edificio "A" y vuelven a cuantificar la losa de entepiso del edificio "B" por una cantidad 480.94 m2, sumando las dos cantidades dan como resultado 916.06 m2, sin embargo, la suma real del edificio "B" (losa de entepiso y azotea) más la losa de azotea del edificio "A" dan un total ejecutado de 676.31 m2, por lo tanto hay una diferencia de 239.75 m2 no comprobados, aclarando que, la losa del edificio "A" se debió considerar en el concepto 25, correspondiente a las estimaciones 2 y 11. b) Solventado c) Por 11.952 m2 faltantes de un total estimado de 62.79 m2 de Suministro y colocación de mampara de aluminio para baño con marco de cancel de aluminio anonizado duranodic de 2" forradas con panel articulado, incluye: puerta con sistema de cierre, material, fletes, desperdicios, acarreos, trazo, cortes, habilitado, armado, colocación, y retiro de sobrantes fuera	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG-12001190	15/12/2025	EST. 10	****6730 15/12/2025	****977F	\$257,514.50	1,595.50	259,110.00	EG-12001582	16/12/2025	EST. 11	****4800 16/12/2025	****5BA7	\$5,178,781.13	32,086.62	5,210,867.75	EG-12001582	16/12/2025	EST. 12	****4800 16/12/2025	****6B8B	\$855,718.61	5,301.85	861,020.46	EG-12002551	22/12/2025	EST. 13	****5790 22/12/2025	****5B42	\$3,644,234.87	22,578.90	3,666,813.77	TOTAL:					9,936,249.11	61,562.87	9,997,811.98
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																																
EG-12001190	15/12/2025	EST. 10	****6730 15/12/2025	****977F	\$257,514.50	1,595.50	259,110.00																																																
EG-12001582	16/12/2025	EST. 11	****4800 16/12/2025	****5BA7	\$5,178,781.13	32,086.62	5,210,867.75																																																
EG-12001582	16/12/2025	EST. 12	****4800 16/12/2025	****6B8B	\$855,718.61	5,301.85	861,020.46																																																
EG-12002551	22/12/2025	EST. 13	****5790 22/12/2025	****5B42	\$3,644,234.87	22,578.90	3,666,813.77																																																
TOTAL:					9,936,249.11	61,562.87	9,997,811.98																																																



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							de la obra, equipo y herramienta., por un importe observado de: \$28,966.86, toda vez que se cuantificaron todas las mamparas existentes en el Edificio B, y se detectaron volúmenes por ejecutar, correspondiente a las estimaciones 2 y 13. d) Por 9.00 m2 faltantes de un total estimado de 80.18 m2 de suministro y colocación de puerta de tambor de madera de pino, abatimiento normal, construida con bastidor de 25 x 50 mm. Peinazos de 25 x 50 mm a cada 30 cm, triplay de pino 6 mm forrada con melamina ambos lados color toscana o autorizado por la secretaria de salud, incluye: chapa de intercomunicación phillips mod. 6102 tulip o similar autorizado ppr la supervisión, marco, chambranas, materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución, por un importe observado de: \$32,441.01, toda vez que, generaron en total las puertas del edificio "B" planta baja y alta, y en el edificio "C" la planta baja solo del lado derecho, dando un total generado de 80.18 m2 y Ejecutado de 71.18 m2 con una diferencia de 9 m2, correspondiente a las estimaciones número 4, 7 y 11. e) Solventado f) Por 39 salida faltantes de un total estimado de 142 salida de Salida de contactos con colocación de tubería conduit de PVC pesado o tubería conduit pared delgada 1/2, 3/4 pulg y cable THW calibre 12 con un desarrollo máximo de 10 m todo conforme a plano incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento., por un importe observado de: \$59,025.08, toda vez que, derivado de la cuantificación se detectaron volúmenes faltantes por ejecutar en los Edificios "B" y "C", correspondiente a las estimaciones número 3 y 11. g) Por 39 pza faltantes de un total estimado de 142 pza de Suministro colocación e instalación de contacto duplex polarizado con placa ROYER 100 color blanco o similar, incluye todo lo necesario para su buen funcionamiento., por un importe observado de: \$4,610.41, toda vez que de se detectaron volúmenes faltantes por ejecutar en los Edificios "B" y "C", correspondiente a las estimaciones número 9 y 11. h) Solventado i) Solventado j) Solventado k) Por 35.82 m2 faltantes de un total estimado de 1,157.1 m2 de Suministro y colocación de panel de aluminio compuesto marca ALUCUBOND o similar de 6mm de espesor en distintas áreas de la obra, incluye: modulación, encharolado, chapeo, corte, trazo, andamios, fijo con pija



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

ISR) 2024

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							autoroscante, silicón, duretan, cinta 3M doble adhesivo; así como aplicación de sellador en juntas, retiro de película, limpieza gruesa y lo necesario para su correcta ejecución, incluye: bastidor en perfil zintro C100, por un importe observado de: \$108,542.12, toda vez que, mediante cuantificación de medidas existentes del material ejecutadas en las fachadas exteriores y restando el área del concepto U-120-021, se determinaron volúmenes faltantes, correspondiente a la estimación 12. l) Por 13.07 m2 faltantes de un total estimado de 265.16 m2 de Suministro y colocación de panel de aluminio compuesto marca ALUCUBOND o similar de 6mm de espesor en distintas áreas de la obra, incluye: corte CNC con el logo de Tlaxcala, modulación, encharolado, chapeo, corte, trazo, andamios, fijo con pija autoroscante, silicón, duretan, cinta 3m doble adhesivo; así como aplicación de sellador en juntas, retiro de película, limpieza gruesa y lo necesario para su correcta ejecución, incluye: bastidor en perfil zintro C100, por un importe observado de: \$43,908.05, toda vez que, mediante cuantificación de medidas existentes del material ejecutadas en las fachadas exteriores y restando el área del concepto U-120-020, se determinaron volúmenes faltantes, correspondiente a la estimación número 12. m) Por 741.54 ml faltantes de un total estimado de 2,146.9 ml de Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento THW calibre #6, incluye: cinta de aislar, guía, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación., por un importe observado de: \$60,970.01, Toda vez que, mediante cuantificación de líneas existentes, solamente hay dos líneas con 8 cables del #6 (total 16 cables) + 1 #8 desnudo, que van desde el tablero principal hasta los hidroneumáticos en el área de cisternas, determinando faltantes, correspondiente a la estimación número 13. n) Solventado o) Por 15.25 m2 faltantes de un total estimado de 158.3 m2 de suministro y colocación de mampara de aluminio para baño con marco de cancel de aluminio anonizado duranodic de 2" forradas con panel articulado, incluye: puerta con sistema de cierre, material, fletes, desperdicios, acarreos, trazo, cortes, habilitado, armado, colocación, y retiro de sobrantes fuera de la obra, equipo y herramienta, por un importe observado de: \$36,959.89, toda vez que, de la cuantificación total de m2 en el edificio "C" y "D", se determinaron faltantes por ejecutar, correspondiente a las estimaciones número 13.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO ISR) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																				
2	3	Número de Contrato: SI/INFRA/100/24 Modalidad Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$36,114,618.24 Fecha del contrato: 11/oct/2024	Periodo Contratado: Del: 14/oct/2024 Al: 12/mzo/2025 Convenio A: Del: 14/oct/2024 Al: 17/abril/2025 Convenio B: Del: 14/oct/2024 Al: 13/ago/2025 Convenio C: Del: 14/oct/2024 Al: 13/ago/2025	CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Ampliación y rehabilitación del Centro de asistencia social SEDIF Ubicación: Centro de asistencia social SEDIF, Tlaxcala Localidad: San Sebastián Atlahapa Municipio: Tlaxcala de Xicohtencatl, Tlaxcala Ejecutor: Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V. (Fernando Alva Aramburo) RFC: SIC2112063Q8 Residente de obra: Ing. José Alfredo Flores Domínguez Fecha de visita de obra: 07 de octubre del 2025	Contratado: \$36,114,618.24 Anticipo 2024: \$10,834,385.47 Ejercido 2025: \$15,282,420.79 Saldo por cancelar: \$9,997,811.98	\$137,008.34	De los pagos realizados al contratista Servicios Internacionales COLOSAL, S.A. de C.V.(Fernando Alva Aramburo) RFC: SIC2112063Q8, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 10, 11, 12, 13, se determinó concepto de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 07 de octubre del 2025 y 20 de marzo del 2026. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****5266 BANCO: Santander <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG-12001190</td><td>15/12/2025</td><td>EST. 10</td><td>****6730 15/12/2025</td><td>****977F</td><td>\$257,514.50</td><td>1,595.50</td><td>259,110.00</td></tr><tr><td>EG-12001582</td><td>16/12/2025</td><td>EST. 11</td><td>****4800 16/12/2025</td><td>****5BA7</td><td>\$5,178,781.13</td><td>32,086.62</td><td>5,210,867.75</td></tr><tr><td>EG-12001582</td><td>16/12/2025</td><td>EST. 12</td><td>****4800 16/12/2025</td><td>****6B8B</td><td>\$855,718.61</td><td>5,301.85</td><td>861,020.46</td></tr><tr><td>EG-12002551</td><td>22/12/2025</td><td>EST. 13</td><td>****5790 22/12/2025</td><td>****5B42</td><td>\$3,644,234.87</td><td>22,578.90</td><td>3,666,813.77</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>9,936,249.11</td><td>61,562.87</td><td>9,997,811.98</td></tr></table> a) Por 1 tramite, correspondiente al total estimado de Tramites y pagos correspondientes a obra ante CFE de subestaciones baja y media tensión incluye: *proyecto eléctrico de baja tensión que incluye trayectoria de líneas, cálculo de balanceo de cargas, diagrama unifilar, cuadros de carga, caída de tensión, memoria técnica descriptiva, firma de perito responsable. *plano de subestación, incluye: levantamiento físico, proyección de subestación, elaboración de plano eléctrico correspondiente a la subestación, cuadro de carga de subestación, diagrama de subestación, diagrama de equipo de medición. Incluye firma y sello de aprobación por parte de CFE. *trámites ante CFE. Incluye: designación de contratista, oficio inicio de obra, calendario de trabajo, oficio de conclusión de obra, elaboración de carpeta contenida. *verificación, incluye: dictamen de verificación, revisión de obra, dictamen avalado por UVIE. *pagos a CFE, aprobación de proyecto, medidor, supervisión de obra conexión de acometida en 3F., por un importe observado de: \$117,081.17. Toda vez que no presentan la documentación correspondiente que acredite el haber realizado el tramite correspondiente así como el proyecto eléctrico completo, validado por la unidad verificadora de instalaciones eléctricas (UVIE) correspondiente a la estimación número 13. b) Por 326.9 ml, correspondiente al total estimado de Suministro, colocación y conexión de cable de cobre con aislamiento THW calibre #8, incluye: cinta de aislar, guía, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta instalación., por un importe observado de: \$19,927.17, toda vez que, de la revisión no se detectó ningún cable forrado del #8 colocado, correspondiente a la estimación número 13.	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG-12001190	15/12/2025	EST. 10	****6730 15/12/2025	****977F	\$257,514.50	1,595.50	259,110.00	EG-12001582	16/12/2025	EST. 11	****4800 16/12/2025	****5BA7	\$5,178,781.13	32,086.62	5,210,867.75	EG-12001582	16/12/2025	EST. 12	****4800 16/12/2025	****6B8B	\$855,718.61	5,301.85	861,020.46	EG-12002551	22/12/2025	EST. 13	****5790 22/12/2025	****5B42	\$3,644,234.87	22,578.90	3,666,813.77	TOTAL:					9,936,249.11	61,562.87	9,997,811.98
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																																
EG-12001190	15/12/2025	EST. 10	****6730 15/12/2025	****977F	\$257,514.50	1,595.50	259,110.00																																																
EG-12001582	16/12/2025	EST. 11	****4800 16/12/2025	****5BA7	\$5,178,781.13	32,086.62	5,210,867.75																																																
EG-12001582	16/12/2025	EST. 12	****4800 16/12/2025	****6B8B	\$855,718.61	5,301.85	861,020.46																																																
EG-12002551	22/12/2025	EST. 13	****5790 22/12/2025	****5B42	\$3,644,234.87	22,578.90	3,666,813.77																																																
TOTAL:					9,936,249.11	61,562.87	9,997,811.98																																																



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
ISR) 2024 PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							