



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO ESTATAL CEBES 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
Núm Prog	Núm Obs				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS					
1	1	Número de Contrato: CEBES-29-003-2024 Código de Obra: CEBES-01-2024 Modalidad de Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha de firma de contrato: 17/dic/ 2024 Fecha de firma de convenio: 16/ene/ 2025	Periodo contratado: Del: 23/dic/2024 Al: 30/mar/2025 Periodo de Convenio: Del: 17/ene/2025 Al: 24/abr/2025	PAGO DE CONCEPTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Construcción de edificio "D" 3 aulas + sanitarios 4 E.E. 6x8 mts. C/U estructura regional aislada obra exterior: Construcción de cisterna de 10 m3, murete de presentación, murete eléctrico, malla ciclónica perimetral, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar y UVIE. Ubicación: Centro Educativo de Bachillerato Estatal No. 11 Localidad: Santa Cruz Municipio: Quilehtla, Tlax. Ejecutor: Infraestructura y construcciones DEMI, S.A. de C.V. (Erick Islas	Contratado: \$3,308,132.93 Ejercido 2025: \$2,228,594.69 Importe por ejercer: \$1,079,538.24



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO ESTATAL CEBES 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
				Guzmán) RFC: ICD0610104J9 Residente de obra: Ing. José Carlos Herrera Zamora Fecha de visita: 05 de septiembre de 2025																																							
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																																								
2	2	Número de Contrato: CEBES-29-003-2024 Código de Obra: CEBES-01-2024 Modalidad de Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha de firma de contrato: 17/dic/ 2024 Fecha de firma de convenio: 16/ene/ 2025	Periodo contratado: Del: 23/dic/2024 Al: 30/mar/2025 Periodo de Convenio: Del: 17/ene/2025 Al: 24/abr/2025	CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Construcción de edificio "D" 3 aulas + sanitarios 4 E.E. 6x8 mts. C/U estructura regional aislada obra exterior: Construcción de cisterna de 10 m3, murete de presentación, murete eléctrico, malla ciclónica perimetral, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar y UVIE. Ubicación: Centro Educativo de Bachillerato Estatal No. 11	Contratado: \$3,308,132.93 Ejercido 2025: \$2,228,594.69 Importe por ejercer: \$1,079,538.24	\$31,001.19	De los pagos realizados al contratista Infraestructura y construcciones DEMI, S.A. de C.V. (Erick Islas Guzmán) con RFC:ICD0610104J9 mediante las transferencias y CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1 y 2, se determinó Conceptos de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 5 de septiembre de 2025. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****1481 BANCO: Scotiabank Inverlat S.A. <table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL PÓLIZA</th></tr><tr><td>E00254</td><td>10/04/2025</td><td>1</td><td>****0993 21/04/2025</td><td>****7442</td><td>706,322.37</td><td>4,376.22</td><td>304,585.11</td><td>1,015,283.70</td></tr><tr><td>E00344</td><td>06/06/2025</td><td>2</td><td>****8882 11/06/2025</td><td>****AB40</td><td>844,087.90</td><td>5,229.79</td><td>363,993.30</td><td>1,213,310.99</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>1,550,410.27</td><td>9,606.01</td><td>668,578.41</td><td>2,228,594.69</td></tr></table> Por 67.12 m3, correspondiente al total estimado de Suministro y relleno de material inerte, compactado por medios mecánicos con humedad óptima, en capas de 15 cm de espesor; incluye acarreo dentro de la obra, medir compactación, toda vez que no se integra evidencia fotográfica que demuestre el suministro del material inerte dentro de la obra. Asimismo, se observa que el tipo de suelo in situ tiene características similares al material presuntamente suministrado, lo cual genera duda razonable sobre la veracidad del suministro reportado, por un importe observado de: \$31,001.19 , correspondiente a la estimación 1.	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZA	E00254	10/04/2025	1	****0993 21/04/2025	****7442	706,322.37	4,376.22	304,585.11	1,015,283.70	E00344	06/06/2025	2	****8882 11/06/2025	****AB40	844,087.90	5,229.79	363,993.30	1,213,310.99	TOTAL					1,550,410.27	9,606.01	668,578.41	2,228,594.69
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZA																																			
E00254	10/04/2025	1	****0993 21/04/2025	****7442	706,322.37	4,376.22	304,585.11	1,015,283.70																																			
E00344	06/06/2025	2	****8882 11/06/2025	****AB40	844,087.90	5,229.79	363,993.30	1,213,310.99																																			
TOTAL					1,550,410.27	9,606.01	668,578.41	2,228,594.69																																			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO ESTATAL CEBES 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Localidad: Santa Cruz Municipio: Quilehtla, Tlax. Ejecutor: Infraestructura y construcciones DEMI, S.A. de C.V. (Erick Islas Guzmán) RFC: ICD0610104J9 Residente de obra: Ing. José Carlos Herrera Zamora Fecha de visita: 05 de septiembre de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							