



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO ESTATAL CEBES 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	1	Número de Contrato: CEBES-29-002-2024 Código de Obra: CEBES-03-2024 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública Fecha de firma de contrato: 17/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 23/dic/2024 Al: 20/abr/2025	PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS FECHAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Construcción de edificio "B" 4 aulas + bodega 4.5 E.E. estructura regional aislada construcción de edificio "D" 3 aulas + modulo sanitario 4 E.E. estructura regional aislada, y obra exterior Ubicación: Centro Educativo de Bachillerato Estatal No. 02 Localidad: San Pedro Xalcatzinco Municipio: Tepeyanco, Tlaxcala Ejecutor: Alta Tecnología en Pavimentos Altec S.A. de C.V. (Jose Antonio Thome Fernández) RFC: ATP060601FN5	Contratado: \$5,836,832.84 Ejercido: \$1,775,221.97 Importe por ejercer: \$4,061,610.87		Se determina Penas Convencionales por \$341,227.37, equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la visita física del día 05 de septiembre de 2025 por el factor de penalización del 5% estipulado en el contrato, y por los 4.5 meses de atraso con base a la fecha contratada de terminación del 20 de abril de 2025, correspondiente a las siguientes partidas: albañilería y acabados, herrería, instalaciones, cimentación, estructura, albañilería y acabados, herrería e instalaciones



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO ESTATAL CEBES 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Residente de Obra: Arq. Roberto Aguilar Martínez Fecha de Visita Física: 05 de septiembre de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 54 fracción VIII, de La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
2	2	Número de Contrato: CEBES-29-003-2024 Código de Obra: CEBES-01-2024 Modalidad de Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha de firma de contrato: 17/dic/ 2024 Fecha de firma de convenio: 16/ene/ 2025	Periodo contratado: Del: 23/dic/2024 Al: 30/mar/2025 Periodo de Convenio: Del: 17/ene/2025 Al: 24/abr/2025	PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS FECHAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Construcción de edificio "D" 3 aulas + sanitarios 4 E.E. 6x8 mts. C/U estructura regional aislada obra exterior: Construcción de cisterna de 10 m3, murete de presentación, murete eléctrico, malla ciclónica perimetral, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar y UVIE. Ubicación: Centro Educativo de Bachillerato Estatl No. 11	Contratado: \$3,308,132.93 Ejercido 2025: \$2,228,594.69 Importe por ejercer: \$1,079,538.24		Se determinan Penas Convencionales por \$45,428.77, equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados a la visita física realizada el día 05 de septiembre de 2025, se constató que la obra aún se encuentra en proceso de ejecución, presentando un atraso de 4 meses respecto a la fecha de terminación contractual, establecida para el 30 de marzo de 2025, por el factor de penalización del 1% estipulado en el contrato, correspondientes a construcción de edificio "D" 3 aulas + sanitarios 4 E.E. 6x8 mts. C/U estructura regional aislada obra exterior: Construcción de cisterna de 10 m3, murete de presentación, murete eléctrico, malla ciclónica perimetral, suministro y colocación de 2 luminarias punta de poste solar y UVIE.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: PROGRAMA CENTROS
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO ESTATAL CEBES 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Localidad: Santa Cruz Municipio: Quilehtla, Tlax. Ejecutor: Infraestructura y construcciones DEMI, S.A. de C.V. (Erick Islas Guzmán) RFC:ICD0610104 J9 Residente de obra: Ing. José Carlos Herrera Zamora Fecha de visita: 05 de septiembre de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 54 fracción VIII, de La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							