



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																											
1	1	Número de Contrato: FIEIEMS-29-001-2024 Código de obra: FIEIEMS-01-2024 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato: 10/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 11/dic/2024 Al: 08/feb/2025	PAGO DE CONCEPTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Obra exterior: construcción de techumbre Ubicación: Educación Media Superior a Distancia No. 6 Localidad: Capula Municipio: Nativitas, Tlax. Ejecutor: Álvaro Cordero Sánchez con RFC: COSA801128RF6 Residente de Obra: Ing. Hugo Aztatzi Carreto Fecha de Visita Física: 9/marzo/2026	Contratado: \$2,359,570.76 Devengado: \$1,853,852.54 Pendiente por ejecutar: \$ 505,718.22	\$58,507.32	De los pagos realizados al contratista Álvaro Cordero Sánchez con RFC: COSA801128RF6, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, se determinó concepto pagado que no cumple con especificaciones técnicas estimadas a la fecha de visita física realizada el 9 de marzo de 2026: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: 25605551475 BANCO: Scotiabank Inverlat S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E00444</td><td>30/07/2025</td><td>E1</td><td>****0999 30/07/2025</td><td>****A104</td><td>\$338,267.91</td><td>\$2,095.84</td><td>\$145,870.19</td><td>\$486,233.94</td></tr><tr><td>E00574</td><td>20/10/2025</td><td>E2</td><td>****7158 22/10/2025</td><td>****C3175</td><td>\$951,438.10</td><td>\$5,894.91</td><td>\$410,285.59</td><td>\$1,367,618.60</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$1,289,706.01</td><td>\$7,990.75</td><td>\$556,155.78</td><td>\$1,853,852.54</td></tr></table> Por un importe observado de: \$58,507.32 , del concepto limpia, trazo y nivelación de terreno (área de edificios), incluye despalme de terreno natural hasta 25 cm de espesor y acarreo de material fuera de la obra, ya que no se observa la realización del despalme en todo el proceso constructivo de la obra, correspondiente a la estimación número 1.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	E00444	30/07/2025	E1	****0999 30/07/2025	****A104	\$338,267.91	\$2,095.84	\$145,870.19	\$486,233.94	E00574	20/10/2025	E2	****7158 22/10/2025	****C3175	\$951,438.10	\$5,894.91	\$410,285.59	\$1,367,618.60					Totales	\$1,289,706.01	\$7,990.75	\$556,155.78	\$1,853,852.54
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																			
E00444	30/07/2025	E1	****0999 30/07/2025	****A104	\$338,267.91	\$2,095.84	\$145,870.19	\$486,233.94																																			
E00574	20/10/2025	E2	****7158 22/10/2025	****C3175	\$951,438.10	\$5,894.91	\$410,285.59	\$1,367,618.60																																			
				Totales	\$1,289,706.01	\$7,990.75	\$556,155.78	\$1,853,852.54																																			
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 58, 59 y 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: FONDO DE INVERSIÓN ESTATAL EN
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
2	2	Número de Contrato: FIEIEMS-29-001-2024 Código de obra: FIEIEMS-01-2024 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato: 10/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 11/dic/2024 Al: 8/feb/2025	VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Obra exterior: construcción de techumbre Ubicación: Educación Media Superior Distancia (EMSAD) No. 6 Localidad: Capula Municipio: Nativitas, Tlax. Ejecutor: Álvaro Cordero Sánchez con RFC: COSA801128RF6 Residente de Obra: Ing. Hugo Aztatzi Carreto Fecha de Visita Física: 9/marzo/2026	Contratado: \$2,359,570.76 Devengado: \$1,853,852.54 Pendiente por ejecutar: \$ 505,718.22	\$25,209.67	De los pagos realizados al contratista Álvaro Cordero Sánchez con RFC: COSA801128RF6, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1, 2, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 9 de marzo de 2026, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: 25605551475 BANCO: Scotiabank Inverlat S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E00444</td><td>30/07/2025</td><td>E1</td><td>****0999 30/07/2025</td><td>****A104</td><td>\$338,267.91</td><td>\$2,095.84</td><td>\$145,870.19</td><td>\$486,233.94</td></tr><tr><td>E00574</td><td>20/10/2025</td><td>E2</td><td>****7158 22/10/2025</td><td>****C3175</td><td>\$951,438.10</td><td>\$5,894.91</td><td>\$410,285.59</td><td>\$1,367,618.60</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$1,289,706.01</td><td>\$7,990.75</td><td>\$556,155.78</td><td>\$1,853,852.54</td></tr></table> a) Solventado b) Solventado c) Por 10.42 m2 faltantes de un total estimado de 130.78 m2 de cimbra para cimentación con madera de pino de 3a acabado común incluye cimbrado y descimbrado, por un importe observado de: \$3,527.77, correspondiente a la estimación número 1. d) Por 1.09 m3 faltantes de un total estimado de 24.82 m3 de concreto premezclado f'c=250kg/cm2 en cimentación t.m.a 3/4" de cuerdo a norma mexicana (NMX-C-155-ONNCCE-2004). Incluye bombeo, colocado, vibrado, curado y pruebas de laboratorio de acuerdo a norma mexicana (NMX-C-083-ONNCCE-2002), por un importe observado de: \$4,245.17, correspondiente a la estimación número 1.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	E00444	30/07/2025	E1	****0999 30/07/2025	****A104	\$338,267.91	\$2,095.84	\$145,870.19	\$486,233.94	E00574	20/10/2025	E2	****7158 22/10/2025	****C3175	\$951,438.10	\$5,894.91	\$410,285.59	\$1,367,618.60					Totales	\$1,289,706.01	\$7,990.75	\$556,155.78	\$1,853,852.54
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																			
E00444	30/07/2025	E1	****0999 30/07/2025	****A104	\$338,267.91	\$2,095.84	\$145,870.19	\$486,233.94																																			
E00574	20/10/2025	E2	****7158 22/10/2025	****C3175	\$951,438.10	\$5,894.91	\$410,285.59	\$1,367,618.60																																			
				Totales	\$1,289,706.01	\$7,990.75	\$556,155.78	\$1,853,852.54																																			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																								
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.																																											