



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: CONVENIO DE COORDINACIÓN Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA CEBES (CENTROS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO ESTATAL) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																											
1	1	Número de Contrato: CEBES-29-002-2024 Código de Obra: CEBES-03-2024 Modalidad de ejecución: Licitación Pública Fecha del contrato: 17/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 23/dic/2024 Al: 20/abr/2025	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Construcción de edificio "B" 4 aulas + bodega 4.5 E.E. estructura regional aislada construcción de edificio "D" 3 aulas + modulo sanitario 4 E.E. estructura regional aislada, y obra exterior Ubicación: Centro Educativo de Bachillerato Estatal No. 2 Localidad: San Pedro Xalcaltzingo Municipio: Tepeyanco, Tlax. Ejecutor: Alta Tecnología en Pavimentos ALTEC, S.A. (Jose Antonio Thomé Fernández) de C.V. con RFC: ATP060601FN5 Residente de Obra:	Contratado: \$5,836,832.84 Devengado enero- junio: \$1,775,221.97 Devengado: \$3,349,207.33 Pendiente por ejecutar: \$712,403.54	\$9,012.02	De los pagos realizados al contratista Alta Tecnología en Pavimentos ALTEC, S.A. de C.V. con RFC: ATP060601FN5, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondiente a la estimación número 4, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 20 de marzo de 2026, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutados: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: 25605551481 BANCO: Scotiabank Inverlat S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>5 AL MILLAR</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E00403</td><td>09/07/2025</td><td>E3</td><td>****4045 10/07/2025</td><td>****2D59</td><td>\$729,548.33</td><td>\$4,520.13</td><td>\$314,600.77</td><td>\$1,048,669.23</td></tr><tr><td>E00658</td><td>28/11/2025</td><td>E4</td><td>****0995 04/12/2025</td><td>****58E3</td><td>\$1,600,460.56</td><td>\$9,916.11</td><td>\$690,161.43</td><td>\$2,300,538.10</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Totales</td><td>\$2,330,008.89</td><td>\$14,436.24</td><td>\$1,004,762.20</td><td>\$3,349,207.33</td></tr></table> Por 4.99 m2 faltantes de un total estimado de 90.6 m2 de Protecciones metálicas para ventanas a base de marco de ángulo de 1 1/4" x 1 1/4" x 1/8", reja a base de cuadrado de 1/2", placa de 80 x 50 x 5 mm, incluye mortero 1:3, tornillos de anclaje, soldadura, primario y pintura esmalte (ver plano), en edificio B, por un importe observado de: \$9,012.02, ya que se observan discrepancias entre los resultados determinados por este ente fiscalizador y los presentados por la empresa, correspondiente a la estimación número 4,	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	E00403	09/07/2025	E3	****4045 10/07/2025	****2D59	\$729,548.33	\$4,520.13	\$314,600.77	\$1,048,669.23	E00658	28/11/2025	E4	****0995 04/12/2025	****58E3	\$1,600,460.56	\$9,916.11	\$690,161.43	\$2,300,538.10					Totales	\$2,330,008.89	\$14,436.24	\$1,004,762.20	\$3,349,207.33
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	5 AL MILLAR	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																			
E00403	09/07/2025	E3	****4045 10/07/2025	****2D59	\$729,548.33	\$4,520.13	\$314,600.77	\$1,048,669.23																																			
E00658	28/11/2025	E4	****0995 04/12/2025	****58E3	\$1,600,460.56	\$9,916.11	\$690,161.43	\$2,300,538.10																																			
				Totales	\$2,330,008.89	\$14,436.24	\$1,004,762.20	\$3,349,207.33																																			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: CONVENIO DE COORDINACIÓN Y
TRANSFERENCIA DE RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA APLICACIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA CEBES (CENTROS
EDUCATIVOS DE BACHILLERATO ESTATAL) 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Arq. Roberto Aguilar Martínez Fecha de Visita Física: 20/mar/2026			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							