



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS
PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	1	Número de Contrato: OMG-CEAS-IR-015-24 Modalidad de Ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha del contrato 21/jun/2024 Fecha de convenio A: 23/ago/2024 Fecha de convenio B: 07/sep/2024	Periodo Contratado: Del: 24/jun/2024 Al: 22/ago/2024 Periodo: Ampliación del convenio A: Del: 23/ago/2024 Al: 06/sep/2024 Periodo: Ampliación del convenio B: Del: 07/sep/2024 Al: 21/sep/2024	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Nombre de la obra Rehabilitación Integral de las Instalaciones de la CEAS Ubicación: San Hipólito Chimalpa Localidad: San Hipólito Chimalpa Municipio: Tlaxcala de Xicohtencatl Ejecutor: Ing. Guillermo Muñoz Ferrera RFC: MUFG760513UV0 Residente e Obra: I.Q. Yolanda Flores Ortega Fecha de Visita Física: 25 de agosto de 2025	Contratado: \$3,591,673.80 Ampliación del convenio: \$232,857.54 Total del convenio: \$3,824,531.34 Ejercido 2024: \$3,532,278.08 Ejercido 2025: \$292,253.26		Derivado de la revisión documental, se detectó que el personal designado para la supervisión de la obra "Rehabilitación Integral de las Instalaciones de la CEAS" con numero de contrato OMG-CEAS-IR-015-24 no cuenta con el perfil profesional acorde con la naturaleza y complejidad de los trabajos a ejecutar. Específicamente se requiere la acreditación de formación y experiencia en áreas de ingeniería civil, arquitectura o afines. Lo que contrapone a lo establecido en el Artículo 9, Fracción II, Artículo 12, Fracción VII, Artículo 24, Fracción I, IV, V, VIII, X del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua. La ausencia de un supervisor técnicamente calificado incrementa el riesgo de deficiencias constructivas de calidad, costos y plazos de ejecución. Lo que ha resultado en la detección de observaciones de precios unitarios elevados en lo conceptos extraordinarios y conceptos que no corresponden a lo contratados, además de la falta de documentación técnica comprobatoria.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículo 9, Fracción II, Artículo 12, Fracción VII, Artículo 24, Fracción I, IV, V, VIII, X del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua.				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
2	2	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-067-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 23/sep/2024 Fecha del convenio: 07/nov/2024	Periodo Contratado: Del: 24/sep/2024 Al: 07/nov/2024 Periodo Convenio: Del: 08/nov/2024 Al: 18/nov/2024	INCONSISTENCIAS EN LOS EXPEDIENTES DE OBRA PÚBLICA Nombre de la obra: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Nativitas Ubicación: PTAR Nativitas Localidad: Jesús Tepactepec Municipio: Nativitas Ejecutor: Minerva Flores Méndez RFC: FOMM7312284B 5 Residente de Obra: Ing. Jessica Meneses Rodríguez Fecha de Visita Física: 21 de agosto de 2025	Contratado: \$804,003.26 Ejercido 2024: \$322,688.33 Ejercido 2025: \$425,962.03 Saldo por renunciar: \$55,352.90		Derivado de la revisión física y documental a la obra, se observa que, hay una discrepancia en la tarjeta de Precios Unitarios con la que supuestamente la empresa gano el concurso, al precio unitario con el cual fueron pagados los trabajos ejecutados referentes a los conceptos Suministro de soporte placa de 3/4 de 1.7 x 1 m y perfil H de 3" x 1.7 mts. 3 pzas. para el motoreductor y tensado de cadena para el arranque de los biodiscos y Suministro e instalación de bomba de lodos de 2 HP 110/220 volts para limpieza de cadenas de criba, correspondientes a las estimaciones número dos y tres, denotando así simulación de expediente técnico.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 35 y 64 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																		
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																						
3	3	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-067-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 23/sep/2024 Fecha del convenio: 07/nov/2024	Periodo Contratado: Del: 24/sep/2024 Al: 07/nov/2024 Periodo Convenio: Del: 08/nov/2024 Al: 18/nov/2024	PAGO POR CONCEPTOS DE OBRA, INSUMOS, BIENES O SERVICIOS A PRECIOS SUPERIORES AL DE MERCADO Nombre de la obra: Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Nativitas Ubicación: PTAR Nativitas Localidad: Jesús Tepactepec Municipio: Nativitas Ejecutor: Minerva Flores Méndez RFC: FOMM7312284B5 Residente de Obra: Ing. Jessica Meneses Rodríguez Fecha de Visita Física: 21 de agosto de 2025	Contratado: \$804,003.26 Ejercido 2024: \$322,688.33 Ejercido 2025: \$425,962.03 Saldo por renunciar: \$55,352.90		De los pagos realizados a la contratista Minerva Flores Méndez RFC: FOMM7312284B5, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 2, 3 y 4, se determinó, correspondientes a las estimaciones número 2, 3 y 4, se determinó pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado a la fecha de visita física realizada el 21 de agosto de 2025. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUANTA BANCARIA ****7699 BANCO: BBVA, México S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA PÓLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>5 MILLAR</th><th>AL</th><th>TOTAL PÓLIZA</th></tr><tr><td>E00041</td><td>04/02/2025</td><td>2</td><td>****0051 04/02/205</td><td>****7B5F</td><td>220,397.43</td><td>1,515.17</td><td>1,374.92</td><td></td><td>223,287.52</td></tr><tr><td>E00052</td><td>13/02/2025</td><td>3</td><td>****0022 13/02/2025</td><td>****CC25</td><td>181,534.13</td><td>1,247.99</td><td>1,132.48</td><td></td><td>183,914.60</td></tr><tr><td>E00083</td><td>28/03/2025</td><td>4</td><td>****9055 28/03/2025</td><td>****D5D6</td><td>18,302.16</td><td>239.98</td><td>217.77</td><td></td><td>18,759.91</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>420,233.72</td><td>3,003.14</td><td>2,725.17</td><td></td><td>425,962.03</td></tr></table> a) Debido que el precio de la tarjeta de P.U. es menor al precio con el cual fue pagada la estimación, por 2 pza de Suministro de soporte placa de 3/4 de 1.7 x 1 m y perfil H de 3" x 1.7 mts. 3 pzas. para el motorreductor y tensado de cadena para el arranque de los biodiscos, incluye: barrenado a la estructura de concreto, anclaje de varillas del No. 5 mediante aditivo para anclaje químico, tornillos, tuercas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución P.U.O.T., resultando una diferencia de \$1,782.72/pza, entre el precio considerado en la estimación número dos de \$48,148.19/pza y el precio generado en la tarjeta de P.U. de \$46,365.47/pza, por un importe observado de: \$3,565.45. b) Debido que el precio de la tarjeta de P.U. es menor al precio con el cual fue pagada la estimación, por 1 pza de Suministro e instalación de bomba de lodos de 2 HP 110/220 volts para limpieza de cadenas de criba, incluye: manguera de 2", abrazadera, cable de acero, línea eléctrica, arrancador a tensión reducida con botoneras y todo lo necesario para su correcta ejecución e instalación P.U.O.T., resultando una diferencia de \$26,423.80/pza, entre el precio considerado en la estimación número tres de \$49,606.41/pza y el precio generado en la tarjeta de P.U. \$23,182.61/pza, por un importe observado de: \$26,423.80	PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	5 MILLAR	AL	TOTAL PÓLIZA	E00041	04/02/2025	2	****0051 04/02/205	****7B5F	220,397.43	1,515.17	1,374.92		223,287.52	E00052	13/02/2025	3	****0022 13/02/2025	****CC25	181,534.13	1,247.99	1,132.48		183,914.60	E00083	28/03/2025	4	****9055 28/03/2025	****D5D6	18,302.16	239.98	217.77		18,759.91	TOTAL					420,233.72	3,003.14	2,725.17		425,962.03
PÓLIZA	FECHA PÓLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	5 MILLAR	AL	TOTAL PÓLIZA																																																
E00041	04/02/2025	2	****0051 04/02/205	****7B5F	220,397.43	1,515.17	1,374.92		223,287.52																																																
E00052	13/02/2025	3	****0022 13/02/2025	****CC25	181,534.13	1,247.99	1,132.48		183,914.60																																																
E00083	28/03/2025	4	****9055 28/03/2025	****D5D6	18,302.16	239.98	217.77		18,759.91																																																
TOTAL					420,233.72	3,003.14	2,725.17		425,962.03																																																
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																																																						



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
4	4	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-069-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 23/sep/2024	Periodo Contratado: Del: 24/sep/2024 Al: 22/nov/2024	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Nombre de la obra Rehabilitación de la planta de Tratamiento de Tepetitla Ubicación: PTAR Tepetitla Localidad: Tepetitla Municipio: Tepetitla Ejecutor: Benito Guillermo Huerta Chan RFC: HUC88010054K0 Residente de Obra: I.Q. Yolanda Flores Ortega Fecha de Visita Física: 20 de agosto de 2025	Contratado: \$1,259,856.56 Ejercido 2024: \$377,956.97 Ejercido 2025: \$748, 537.03		Derivado de la revisión documental, se detectó que el personal designado para la supervisión de la obra "Rehabilitación de la planta de Tratamiento de Tepetitla" con numero de contrato OMG-CEAS-AD-069-24 no cuenta con el perfil profesional acorde con la naturaleza y complejidad de los trabajos a ejecutar. Específicamente se requiere la acreditación de formación y experiencia en áreas de ingeniería civil, arquitectura o afines. Lo que contrapone a lo establecido en el Artículo 9, Fracción II, Artículo 12, Fracción VII, Artículo 24, Fracción I, IV, V, VIII, X del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua La ausencia de un supervisor técnicamente calificado incrementa el riesgo de deficiencias constructivas de calidad, costos y plazos de ejecución. Lo que ha resultado en la detección de observaciones de vicios ocultos en ventanas, conceptos que no corresponden a lo contratados y volúmenes faltantes, además de no encontrarse los croquis de la obra, el dictamen técnico para la autorización de los precios Extraordinarios, la contaminación por al subsuelo entre otros.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículo 9, Fracción II, Artículo 12, Fracción VII, Artículo 24, Fracción I, IV, V, VIII, X del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Agua.				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
5	5	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-069-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 23/sep/2024	Periodo Contratado: Del: 24/sep/2024 Al: 22/nov/2024	PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS FECHAS CONTRATADAS Nombre de la obra Rehabilitación de la planta de Tratamiento de Tepetitla Ubicación: PTAR Tepetitla Localidad: Tepetitla Municipio: Tepetitla Ejecutor: Benito Guillermo Huerta Chan RFC: HUC88010054K0 Residente de Obra: I.Q. Yolanda Flores Ortega Fecha de Visita Física: 20 de agosto de 2025	Contratado: \$1,259,856.56 Ejercido 2024: \$377,956.97 Ejercido 2025: \$748, 537.03		Se detectó, derivado de la revisión documental y el oficio de entrega de la obra, un retraso de 87 días en la terminación y entrega de la misma, en relación a la fecha de terminación contratada al 22 de noviembre de 2024 y fecha de entrega, mencionada por la empresa al 17 de febrero del 2025. Derivado de la ausencia a la justificación contractual del retraso a través de diversos criterios y acciones como lo es el convenio modificatorio, el contrato estipula la aplicación de penalizaciones por atraso en la entrega de la obra, utilizando un factor de penalización del 0.5% (cinco al millar) por cada día de retraso. Misma de la que no se evidencia su aplicación, cálculo, ni retención de las penalizaciones económicas correspondientes al retraso. Lo que da por resultado el incumplimiento de los términos y plazos de ejecución de la obra, y la omisión en la aplicación de las sanciones correspondientes, contraviniendo la normatividad aplicable y los principios de legalidad y eficiencia en el manejo de recursos públicos.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículo 54 Fracción VIII y IX, 59 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
6	6	Número de Contrato: OMG-CEAS-AD-082-24 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato : 20/nov/2024	Periodo Contratado: Del: 21/nov/2024 Al: 20/dic/2024 Inicio de Convenio: 23/nov/2024 Terminación de convenio: 07/dic/2024	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Nombre de la obra: Rehabilitación de colector de aguas residuales de asbesto-cemento de 32" de diámetro, en línea de descarga a la Planta de Tratamiento Apizaco B y Línea de descarga de lodos a sedimentador primario en la Planta de Tratamiento de Apizaco B Ubicación: San Benito Xaltocan Localidad: San Benito Xaltocan Municipio: Yauhquemehcan Contratista: M.C. Arturo Suarez Tizapán Residente de obra: Ing. Juanita Barajas Flores Fecha de Visita Física: 21 de agosto de 2025	Contratado: \$800,701.37 Ejercido 2025: \$800,701.37		Derivado de la revisión a la documentación técnica justificativa, se detectó que el contratista de la obra "Rehabilitación de colector de aguas residuales de asbesto-cemento de 32" de diámetro, en línea de descarga a la Planta de Tratamiento Apizaco B y Línea de descarga de lodos a sedimentador primario en la Planta de Tratamiento de Apizaco B", con numero de contrato OMG-CEAS-AD-082-24, "Arturo Suarez Tizapan" no anexo la documentación que sustente su perfil profesional en el área técnica de la construcción con forme a la naturaleza y complejidad de los trabajos, razón por la que se solicita copia certificada de la documentación que justifique la formación y experiencia en áreas afines como ingeniería civil o arquitectura, que garantice la atención conforme a su especialidad y capacidad técnica, asegurando al Estado las mejores condiciones en la adjudicación de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, dado que en la página oficial de la Secretaria de Educación Pública (SEP) refiere como profesión en "Licenciatura en Psicología Social", sin embargo, en la documentación técnica justifica como contrato, estimaciones, oficios refiere los prefijos "Ing." y/o "M.C." Por lo anterior, se presume que el C. "Arturo Suarez Tizapan" está provocando una apreciación falsa de la realidad al ente, dado que probablemente se atribuye el carácter de profesionista con el prefijo "Ing." u ostenta algún posgrado o especialidad "M.C.", sin haber cursado los estudios para obtener el título o certificación, con la finalidad de obtener un contrato de obra pública ofreciendo o desempeñando sus servicios bajo ese carácter.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																				
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																								
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículo 10, 29 bis, 29 ter fracción VII de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																								
7	7	Número de Contrato: OMG-CEAS-AD-090-24 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato : 28/nov/2024	Periodo Contratado: Del: 29/nov/2024 Al: 28/dic/2024	PAGO POR CONCEPTOS DE OBRA, INSUMOS, BIENES O SERVICIOS A PRECIOS SUPERIORES AL DE MERCADO Nombre de la obra: Suministro e instalación de bomba tipo sumergible y rehabilitación de válvulas de seccionamiento en la Comunidad de Guadalupe Ixcotla, Chiautempan, Tlax. Ubicación: Guadalupe Ixcotla Localidad: Guadalupe Ixcotla Municipio: Chiautempan Tlax. Ejecutor: SESAPYR Ingeniería, S.A. de C.V. (C. Alberto Pérez Rojas) RFC: SIN200131MF1 Residente de Obra:	Contratado: \$321,330.88 Ejercido 2025: \$224,931.62 Saldo por renunciar: \$96,399.26		De los pagos realizados al contratista SESAPYR Ingeniería, S.A. de C.V. (C. Alberto Pérez Rojas) RFC: SIN200131MF1, mediante las transferencias y con los CFDI correspondientes a las estimaciones número 1 y 2 Finiquito, se determinó pago por conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado a la fecha de visita física realizada el 26 de agosto de 2025, ya que se consideran precios superiores a los de mercado. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUANTA BANCARIA ****7699 BANCO: BBVA, México S.A. <table><tr><th>POLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>5 AL MLLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>E00035</td><td>30/01/2025</td><td>1</td><td>****3054 30/01/2025</td><td>****3219</td><td>163,087.54</td><td>1,121.18</td><td>1,017.40</td><td>165,226.12</td></tr><tr><td>E00036</td><td>30/01/2025</td><td>2</td><td>****3064 30/01/2025</td><td>****6F15</td><td>58,932.72</td><td>405.14</td><td>367.64</td><td>59,705.50</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>222,020.26</td><td>1,526.32</td><td>1,385.04</td><td>224,931.62</td></tr></table> No es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, de 8 pza de Suministro y colocación de válvula para seccionamiento de 3", incluye: materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., resultando una diferencia de \$1,159.50/pza, entre el precio contratado de \$3,665.38/pza y el precio de mercado de \$2,505.88/pza, por un importe observado de: \$10,760.16	POLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	5 AL MLLAR	TOTAL POLIZA	E00035	30/01/2025	1	****3054 30/01/2025	****3219	163,087.54	1,121.18	1,017.40	165,226.12	E00036	30/01/2025	2	****3064 30/01/2025	****6F15	58,932.72	405.14	367.64	59,705.50	TOTAL					222,020.26	1,526.32	1,385.04	224,931.62
POLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	5 AL MLLAR	TOTAL POLIZA																																			
E00035	30/01/2025	1	****3054 30/01/2025	****3219	163,087.54	1,121.18	1,017.40	165,226.12																																			
E00036	30/01/2025	2	****3064 30/01/2025	****6F15	58,932.72	405.14	367.64	59,705.50																																			
TOTAL					222,020.26	1,526.32	1,385.04	224,931.62																																			



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS
PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Ing. Juanita Barajas Flores Fecha de visita física: 26 de agosto de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				
7 TOTAL DE OBSERVACIONES.							