



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																																			
1	2	Número de Contrato: OMG-CEAS-AD-039-25 OMG-CEAS-AD-039-25/A Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha del contrato: 12/ago/2025	Periodo Contratado: Del: 13/ago/2025 Al: 11/oct/2025	CONCEPTOS DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra: Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Hidalgo entre calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo de la Sección Tercera, municipio de Teolocholco Ubicación: Calle Hidalgo entre calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo de la Sección Tercera Localidad: San Luis Teolocholco Municipio: Teolocholco, Tlax. Ejecutor: Infraestructura y suministro DARGTRE, S.A. de C.V. (L.A.E Exal Juan Rodríguez) RFC: ISD130311CM1 Residente de Obra: Arq. Miguel Ángel de Ólarte Castillo Fecha de Visita	Contratado: \$1,782,515.67 Convenio: \$208,396.40 Anticipo: \$460,995.43 Devengado: \$1,990,648.14 Por ejercer: \$263.93	\$31,784.65	De los pagos realizados al contratista Infraestructura y suministro DARGTRE, S.A. de C.V. (L.A.E Exal Juan Rodríguez) con RFC: ISD130311CM1, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3, se determinó Conceptos de obra pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 30 de enero de 2026. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: CTA. 0125150795 BANCO: BBVA, México S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>C00563</td><td>26/08/2025</td><td>Anticipo</td><td>****1718 26/08/25</td><td>****9FB3</td><td>\$ 534,754.70</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 534,754.70</td></tr><tr><td>C00619</td><td>26/09/2025</td><td>E1</td><td>****8041 18/09/25</td><td>****2F94</td><td>\$ 539,079.51</td><td>\$ 3,428.49</td><td>\$ 3,361.26</td><td>\$ -</td><td>\$ 545,869.26</td></tr><tr><td>C00678</td><td>14/10/2025</td><td>E2</td><td>****4064 14/10/25</td><td>****7FEE</td><td>\$ 693,161.29</td><td>\$ 4,408.43</td><td>\$ 4,321.99</td><td>\$ -</td><td>\$ 701,891.71</td></tr><tr><td>C00809</td><td>21/11/2025</td><td>E3 F</td><td>****1036 21/11/25</td><td>****D11D</td><td>\$ 206,030.33</td><td>\$ 1,061.48</td><td>\$ 1,040.66</td><td>\$ -</td><td>\$ 208,132.47</td></tr><tr><td colspan="5">Totales</td><td>\$1,973,025.83</td><td>\$8,898.40</td><td>\$8,723.91</td><td>\$0.00</td><td>\$ 1,990,648.14</td></tr></table> Por 44 pieza, correspondiente al total estimado de CEAS_1608 Reparación de tomas domiciliarias de agua potable con poliducto recto negro, incluye material necesario, mano de obra y herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T., por un importe observado de: \$31,784.65, toda vez que no se integra la minuta correspondiente en la que el beneficiario, con identificación oficial (INE), deje constancia de que se realizó la reparación de la toma domiciliaria de agua, así como tampoco se adjunta un reporte fotográfico amplio que permita corroborar los trabajos efectuados, correspondiente a las estimaciones número 1, 2 y 3.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	C00563	26/08/2025	Anticipo	****1718 26/08/25	****9FB3	\$ 534,754.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,754.70	C00619	26/09/2025	E1	****8041 18/09/25	****2F94	\$ 539,079.51	\$ 3,428.49	\$ 3,361.26	\$ -	\$ 545,869.26	C00678	14/10/2025	E2	****4064 14/10/25	****7FEE	\$ 693,161.29	\$ 4,408.43	\$ 4,321.99	\$ -	\$ 701,891.71	C00809	21/11/2025	E3 F	****1036 21/11/25	****D11D	\$ 206,030.33	\$ 1,061.48	\$ 1,040.66	\$ -	\$ 208,132.47	Totales					\$1,973,025.83	\$8,898.40	\$8,723.91	\$0.00	\$ 1,990,648.14
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																																										
C00563	26/08/2025	Anticipo	****1718 26/08/25	****9FB3	\$ 534,754.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,754.70																																																										
C00619	26/09/2025	E1	****8041 18/09/25	****2F94	\$ 539,079.51	\$ 3,428.49	\$ 3,361.26	\$ -	\$ 545,869.26																																																										
C00678	14/10/2025	E2	****4064 14/10/25	****7FEE	\$ 693,161.29	\$ 4,408.43	\$ 4,321.99	\$ -	\$ 701,891.71																																																										
C00809	21/11/2025	E3 F	****1036 21/11/25	****D11D	\$ 206,030.33	\$ 1,061.48	\$ 1,040.66	\$ -	\$ 208,132.47																																																										
Totales					\$1,973,025.83	\$8,898.40	\$8,723.91	\$0.00	\$ 1,990,648.14																																																										



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																
				Física: 30/ene/2026																																																															
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																																																
2	3	Número de Contrato: OMG-CEAS-AD-039-25 OMG-CEAS-AD-039-25/A Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Fecha del contrato: 12/ago/2025	Periodo Contratado: Del: 13/ago/2025 Al: 11/oct/2025	PAGO DE CONCEPTOS QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Hidalgo entre calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo de la Sección Tercera, municipio de Teolocholco Ubicación: Calle Hidalgo entre calles Emiliano Zapata y 5 de Mayo de la Sección Tercera Localidad: San Luis Teolocholco Municipio: Teolocholco, Tlax. Ejecutor: Infraestructura y suministro DARGTRE, S.A. de C.V. (L.A.E. Exal Juan Rodríguez)	Contratado: \$1,782,515.67 Convenio: \$208,396.40 Anticipo: \$460,995.43 Devengado: \$1,990,648.14 Por ejercer: \$263.93	\$10,685.02	De los pagos realizados al contratista Infraestructura y suministro DARGTRE, S.A. de C.V. (L.A.E. Exal Juan Rodríguez) con RFC: ISD130311CM1, mediante las transferencias y con los CFDI, correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3, se determinó Concepto pagado que no cumple con especificaciones técnicas contratadas a la fecha de visita física realizada el 30 de enero de 2026. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: CTA. 0125150795 BANCO: BBVA, México S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>C00563</td><td>26/08/2025</td><td>Anticipo</td><td>****1718 26/08/25</td><td>****9FB3</td><td>\$ 534,754.70</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ -</td><td>\$ 534,754.70</td></tr><tr><td>C00619</td><td>26/09/2025</td><td>E1</td><td>****8041 18/09/25</td><td>****2F94</td><td>\$ 539,079.51</td><td>\$ 3,428.49</td><td>\$ 3,361.26</td><td>\$ -</td><td>\$ 545,869.26</td></tr><tr><td>C00678</td><td>14/10/2025</td><td>E2</td><td>****4064 14/10/25</td><td>****7FEE</td><td>\$ 693,161.29</td><td>\$ 4,408.43</td><td>\$ 4,321.99</td><td>\$ -</td><td>\$ 701,891.71</td></tr><tr><td>C00809</td><td>21/11/2025</td><td>E3 F</td><td>****1036 21/11/25</td><td>****D11D</td><td>\$ 206,030.33</td><td>\$ 1,061.48</td><td>\$ 1,040.66</td><td>\$ -</td><td>\$ 208,132.47</td></tr><tr><td colspan="5">Totales</td><td>\$1,973,025.83</td><td>\$8,898.40</td><td>\$8,723.91</td><td>\$0.00</td><td>\$ 1,990,648.14</td></tr></table> Por un importe observado de: \$10,685.02, del concepto CEAS_3104 Construcción de cinturón de concreto simple F'c=150 kg/cm2 de 10 x 30 cms de sección, hecho en obra acabado con volteador y pulido, incluye: cimbrado y descimbrado, relleno, mano de obra, herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T., se detectó que los cinturones no cumplen con las medidas y especificaciones técnicas definidas en el concepto, correspondiente a las estimaciones número 2 y 3.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	C00563	26/08/2025	Anticipo	****1718 26/08/25	****9FB3	\$ 534,754.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,754.70	C00619	26/09/2025	E1	****8041 18/09/25	****2F94	\$ 539,079.51	\$ 3,428.49	\$ 3,361.26	\$ -	\$ 545,869.26	C00678	14/10/2025	E2	****4064 14/10/25	****7FEE	\$ 693,161.29	\$ 4,408.43	\$ 4,321.99	\$ -	\$ 701,891.71	C00809	21/11/2025	E3 F	****1036 21/11/25	****D11D	\$ 206,030.33	\$ 1,061.48	\$ 1,040.66	\$ -	\$ 208,132.47	Totales					\$1,973,025.83	\$8,898.40	\$8,723.91	\$0.00	\$ 1,990,648.14
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																																																										
C00563	26/08/2025	Anticipo	****1718 26/08/25	****9FB3	\$ 534,754.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 534,754.70																																																										
C00619	26/09/2025	E1	****8041 18/09/25	****2F94	\$ 539,079.51	\$ 3,428.49	\$ 3,361.26	\$ -	\$ 545,869.26																																																										
C00678	14/10/2025	E2	****4064 14/10/25	****7FEE	\$ 693,161.29	\$ 4,408.43	\$ 4,321.99	\$ -	\$ 701,891.71																																																										
C00809	21/11/2025	E3 F	****1036 21/11/25	****D11D	\$ 206,030.33	\$ 1,061.48	\$ 1,040.66	\$ -	\$ 208,132.47																																																										
Totales					\$1,973,025.83	\$8,898.40	\$8,723.91	\$0.00	\$ 1,990,648.14																																																										



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																														
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																		
				RFC: ISD130311CM1 Residente de Obra: Arq. Miguel Ángel de Ólarte Castillo Fecha de Visita Física: 30/ene/2026																																	
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.																																		
3	4	Número de Contrato: OMG-CEAS-AD-065-25 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato: 8/sep/2025	Periodo Contratado: Del: 9/sep/2025 Al: 8/oct/2025	PROCESOS CONSTRUCTIVOS DEFICIENTES QUE CAUSAN AFECTACIONES FÍSICAS EN LAS OBRAS PÚBLICAS Nombre de la obra: Segunda etapa de rehabilitación de la PTAR del municipio de Yauhquemehcan, Tlax Ubicación: PTAR Yauhquemehcan Localidad: Atlihuetzian Municipio: Yauhquemehcan, Tlax. Ejecutor: Minerva Flores Méndez RFC:	Contratado: \$361,789.84 Devengado: \$361,739.84	\$36,901.11	Del pago realizado al contratista Minerva Flores Méndez con RFC: FOMM7312284B5, mediante la transferencia y con el CFDI, correspondiente a la estimación número 1 finiquito, se determinó , originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada a la fecha de visita física realizada el 28 de enero de 2026: Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: CTA. 0125150795 BANCO: BBVA, México S.A. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA / FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>C00702</td><td>10/29/25</td><td>E1 F</td><td>****6055 29/10/2025</td><td>****0BCF</td><td>\$358,462.36</td><td>\$1,559.22</td><td>\$1,718.26</td><td>\$-</td><td>\$361,739.84</td></tr><tr><td colspan="5">Totales</td><td>\$358,462.36</td><td>\$1,559.22</td><td>\$1,718.26</td><td>\$-</td><td>\$361,739.84</td></tr></table> Por un importe observado de: \$36,901.11, del concepto Suministro y aplicación de pintura vinílica blanca con detalles morados. incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución, P.U.O.T, se detecto una zona afectada de 230 m2, toda vez que, presenta humedades, salitre y moho, en distintas áreas del tanque de aguas residuales y sus alrededores, correspondiente a la estimación número 1 finiquito.	PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE	C00702	10/29/25	E1 F	****6055 29/10/2025	****0BCF	\$358,462.36	\$1,559.22	\$1,718.26	\$-	\$361,739.84	Totales					\$358,462.36	\$1,559.22	\$1,718.26	\$-	\$361,739.84
PÓLIZA	FECHA	ESTIMACIONES	REFERENCIA / FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	IMPORTE																												
C00702	10/29/25	E1 F	****6055 29/10/2025	****0BCF	\$358,462.36	\$1,559.22	\$1,718.26	\$-	\$361,739.84																												
Totales					\$358,462.36	\$1,559.22	\$1,718.26	\$-	\$361,739.84																												



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				FOMM7312284B 5 Residente de Obra: Ing. Emanuel Duran Juárez Fecha de Visita Física: 28/ene/2026			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
3 TOTAL DE OBSERVACIONES.							