



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS FISCALES ESTATALES

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																																																
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																																				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																																																							
1	2	Número de contrato: PJET/LPN/030-2024 Modalidad de ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$1,499,085.10 Fecha del contrato 20/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 26/dic/2024 Al: 28/feb/2025 Inicio de Convenio: 26/dic/2024 Terminación de convenio: 15/mar/2025	PAGO POR CONCEPTOS DE OBRA, INSUMOS, BIENES O SERVICIOS A PRECIOS SUPERIORES AL DE MERCADO Nombre de la obra: Adecuación De Una Sala De Oralidad, En El Edificio Que Ocupan Los Juzgados Del Distrito Judicial De Juárez Ubicación: Juzgados Del Distrito Judicial De Juárez Boulevard Yancuitalpan y Carretera Apizaco. Localidad: Super Manzana 21 Municipio: Huamantla, Tlaxcala. Ejecutor: Atlangatepec S.A. De C.V. (C. Carlos Alberto Vázquez Vázquez) RFC: CAT840309GZ7 Residente de obra: Arq. Maria Isabel Ixtlapale Guerra Fecha de Visita Física: 20 de agosto de 2025	Contratado: \$1,499,085.10 Convenio: \$373,523.18 Total de la obra: \$1,872,608.28 Anticipo 2024: \$449,725.53 Cancelado: \$14,650.31	De los pagos realizados al contratista Atlangatepec S.A. De C.V. (C. Carlos Alberto Vázquez Vázquez) RFC: CAT840309GZ7, mediante la transferencias y con CFDI correspondiente a las estimaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, se determinó Pago de conceptos de obra, insumos, bienes o servicios a precios superiores al de mercado, no acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos. a la fecha de visita física realizada el 20 de agosto 2025. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****4027 BANCO: HSBC <table><tr><th>PÓLIZAS</th><th>FECHA PÓLIZAS</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/ FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5.51</th><th>AMORTIZACIÓN</th><th>TOTAL PÓLIZAS</th></tr><tr><td>E02HAJ0002</td><td>05/02/2025</td><td>1</td><td>050225 05/02/2025</td><td>****DFA0</td><td>126,925.76</td><td>867.17</td><td>54,768.40</td><td>182,561.33</td></tr><tr><td>E02HAJ0069</td><td>13/02/2025</td><td>2</td><td>130225 13/02/2025</td><td>****53AB</td><td>351,039.89</td><td>2,398.33</td><td>151,473.53</td><td>504,911.75</td></tr><tr><td>E03HAJ0049</td><td>04/03/2025</td><td>3</td><td>030325 04/03/2025</td><td>****638D</td><td>336,927.19</td><td>2,301.91</td><td>145,383.90</td><td>484,613.00</td></tr><tr><td>E03HAJ0073</td><td>25/03/2025</td><td>4</td><td>250325 25/03/2025</td><td>***4868</td><td>66,239.18</td><td>452.55</td><td>28,582.17</td><td>95,273.90</td></tr><tr><td>E04HAJ0108</td><td>08/04/2025</td><td>5</td><td>080425 08/04/2025</td><td>****B396</td><td>132,552.47</td><td>905.61</td><td>57,196.33</td><td>190,654.41</td></tr><tr><td>E05HAJ0070</td><td>09/05/2025</td><td>6</td><td>090525 09/05/2025</td><td>****3F07</td><td>28,554.41</td><td>195.09</td><td>12,321.21</td><td>41,070.71</td></tr><tr><td>E05HAJ0076</td><td>09/05/2025</td><td>7</td><td>090525 09/05/2025</td><td>****8F64</td><td>357,168.22</td><td>1,704.65</td><td>-</td><td>358,872.87</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>1,399,407.12</td><td>8,825.31</td><td>449,725.54</td><td>1,857,957.97</td></tr></table> Resultando una diferencia de \$157,052.91, entre el precio contratado de \$275,504.25 y el precio de mercado de \$118,451.33, <i>por un importe observado de: \$ 182,181.38.</i>, por 1 pz de Suministro e instalación de (planta de emergencia), generador Evanz G75 MA 1200 THAE de 7000 W, o similar, Incluye; panel de transferencia automática (ATS 250 A4P-G12), conductores, interruptor de carga, tanque de combustible (diésel) soportes, herramientas y mano de obra y todo lo necesario para su instalación y funcionamiento, toda vez, que al analizar la tarjeta de precio unitario se encuentran elevados para la zona en la que se ejecutaron los trabajos, correspondiente a la estimación 3.	PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/ FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZAS	E02HAJ0002	05/02/2025	1	050225 05/02/2025	****DFA0	126,925.76	867.17	54,768.40	182,561.33	E02HAJ0069	13/02/2025	2	130225 13/02/2025	****53AB	351,039.89	2,398.33	151,473.53	504,911.75	E03HAJ0049	04/03/2025	3	030325 04/03/2025	****638D	336,927.19	2,301.91	145,383.90	484,613.00	E03HAJ0073	25/03/2025	4	250325 25/03/2025	***4868	66,239.18	452.55	28,582.17	95,273.90	E04HAJ0108	08/04/2025	5	080425 08/04/2025	****B396	132,552.47	905.61	57,196.33	190,654.41	E05HAJ0070	09/05/2025	6	090525 09/05/2025	****3F07	28,554.41	195.09	12,321.21	41,070.71	E05HAJ0076	09/05/2025	7	090525 09/05/2025	****8F64	357,168.22	1,704.65	-	358,872.87	TOTAL					1,399,407.12	8,825.31	449,725.54	1,857,957.97
PÓLIZAS	FECHA PÓLIZAS	ESTIMACIONES	REFERENCIA/ FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5.51	AMORTIZACIÓN	TOTAL PÓLIZAS																																																																															
E02HAJ0002	05/02/2025	1	050225 05/02/2025	****DFA0	126,925.76	867.17	54,768.40	182,561.33																																																																															
E02HAJ0069	13/02/2025	2	130225 13/02/2025	****53AB	351,039.89	2,398.33	151,473.53	504,911.75																																																																															
E03HAJ0049	04/03/2025	3	030325 04/03/2025	****638D	336,927.19	2,301.91	145,383.90	484,613.00																																																																															
E03HAJ0073	25/03/2025	4	250325 25/03/2025	***4868	66,239.18	452.55	28,582.17	95,273.90																																																																															
E04HAJ0108	08/04/2025	5	080425 08/04/2025	****B396	132,552.47	905.61	57,196.33	190,654.41																																																																															
E05HAJ0070	09/05/2025	6	090525 09/05/2025	****3F07	28,554.41	195.09	12,321.21	41,070.71																																																																															
E05HAJ0076	09/05/2025	7	090525 09/05/2025	****8F64	357,168.22	1,704.65	-	358,872.87																																																																															
TOTAL					1,399,407.12	8,825.31	449,725.54	1,857,957.97																																																																															
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios																																																																																					