



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: APIZACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IP2505-002 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: IP2505002/002 Importe contratado: \$337,721.04 Fecha del contrato 5/abr/2025	Periodo Contratado: Del: 7-abr-2025 Al: 21-abr-2025	Nombre de la obra Rehabilitación de Calle en Carretera México-Veracruz En calle: Carretera México-Veracruz Entre: Calle Jesús Carranza y Calle Aquiles Serdán Localidad: Colonia Centro Ejecutor: Asfaco S.A. de C.V., C. Jesús Alfredo Vázquez Martínez Director de Obras: Ing. Jesús Martínez Vázquez Fecha de Visita Física: 6/oct/2025	Contratado: \$337,721.04 Devengado: \$337,721.04 Saldo por cancelar: \$0.00	\$30,499.41	Del pago realizado al contratista Asfaco S.A de C.V, soportado con el CFDI terminación ****2915, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado , que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$30,499.41 a la cuenta bancaria del municipio 25 SANTANDER CTA ****9363 INGRESOS PROPIOS Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D05IF60330</td><td>15/05/2025</td><td>\$337,721.04</td></tr><tr><td>E05IF60156</td><td>15/05/2025</td><td>\$336,116.87</td></tr></table> a) Por 13.55 m2 de Construcción de pavimento de concreto hidráulico estampado, f'c=250 kg/cm2 de 20 cm de espesor. Resistencia por flexión mr:40 a los 3 días. incluye: armazón de barras pasajuntas, pasajuntas de 25 mm min de diámetro, vibrado, curado, equipo, materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., resultando una diferencia de \$314.06/m2, entre el precio contratado de \$1,517.81/m2 y el precio de mercado de \$1,203.76/m2, derivado de una cantidad elevada en materiales en “bombeo de concreto hasta 5 niv” y “canastilla pasajuntas de 19 mm”, así como costo elevado de materiales en “concreto premezclado” y “acelerante para fraguado”, por un importe observado de: \$4,255.49 b) Por 83.57 m2 de Construcción de pavimento de concreto hidráulico, acabado rayado f'c=250 kg/cm2 de 20 cm de espesor. Resistencia por flexión mr:40 a los 3 días. incluye: armason de barras pasajuntas, pasajuntas de 25 mm min de diámetro, vibrado, curado, equipo, materiales, pruebas de laboratorio, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., resultando una diferencia de \$314.04/m2, entre el precio contratado de \$1,184.17/m2 y el precio de mercado de \$870.14/m2, derivado de una cantidad elevada en materiales en “bombeo de concreto hasta 5 niv” y “canastilla pasajuntas de 19 mm”, así como costo elevado de materiales en “concreto premezclado”, por un importe observado de: \$26,243.92	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D05IF60330	15/05/2025	\$337,721.04	E05IF60156	15/05/2025	\$336,116.87
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D05IF60330	15/05/2025	\$337,721.04														
E05IF60156	15/05/2025	\$336,116.87														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2	3	Número de Obra: IP2505004 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información:	Periodo Contratado: Del: 2-may-2025 Al: 5-jun-2025	Nombre de la obra Suministro de Material para Bacheo 2da Etapa En calle: Varias Calles	Contratado: \$770,247.25 Devengado: \$770,247.25 Saldo por cancelar: \$0.00	\$88,439.01	Del pago realizado al contratista Asfaco S.A de C.V mediante la transferencia ****O289, soportado con el CFDI terminación ****82F2, correspondiente a la estimación número uno, se determinó volúmenes pagados no ejecutados a la fecha de visita física realizada el 6/octubre/2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, por lo anterior deberá reintegrar \$88,439.01 a la cuenta bancaria del municipio 25 SANTANDER CTA ****1236 INGRESOS PROPIOS									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: APIZACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		Núm. de Contrato: IP2505004/004 Importe contratado: \$770,247.25 Fecha del contrato No presenta		Entre: Varias Calles Localidad: Cabecera Municipal y Siete Comunidades Ejecutor: Asfaco S.A. de C.V., C. Jesús Alfredo Vázquez Martínez Director de Obras: Ing. Jesús Martínez Vázquez Fecha de Visita Física: 6/oct/2025			Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D06IF60292</td><td>24/06/2025</td><td>\$770,247.25</td></tr><tr><td>E06IF60168</td><td>24/06/2025</td><td>\$770,247.25</td></tr></table> a) Por 17.83 m3 faltantes de un total estimado de 150 m3 de Suministro de sello 3-A; derivado de un excedente en calles Heroico colegio militar y Aquiles Serdán, por un importe observado de \$18,874.71 b) Por 3,743.4 lt faltantes de un total estimado de 31,500 lt de Suministro de emulsión asfáltica ECR-65 normativa; derivado de un excedente en calles Heroico colegio militar y Aquiles Serdán, por un importe observado de \$69,564.30.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D06IF60292	24/06/2025	\$770,247.25	E06IF60168	24/06/2025	\$770,247.25
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D06IF60292	24/06/2025	\$770,247.25														
E06IF60168	24/06/2025	\$770,247.25														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.																