



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: CUAPIAXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FEP2508001	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Rehabilitación de Oficinas de Presidencia	Contratado: \$323,653.28	\$9,457.92	Del pago realizado al contratista Ing. Martin Mora García (MCAF) mediante la transferencia ****8508, soportado con el CFDI terminación ****CF7C, correspondiente a la estimación número uno, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 17/diciembre/2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, por lo anterior deberá reintegrar \$9,457.92 a la cuenta bancaria del municipio 2025 BBVA/*****3626 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E09PI10001</td><td>02/09/2025</td><td>\$323,653.28</td></tr><tr><td>E09PI10001</td><td>02/09/2025</td><td>\$322,115.93</td></tr></table> Por 2.9 m3 faltantes de un total estimado de 4 m3 de suministro y construcción de cimiento en azotea, a base de mampostería de piedra cantera asentada con mortero-cal-tepetate, en proporciones 1:2:8, con espesor de 0.70 x 1.20 m de altura, incluye trazo y nivelación, acarreos, elevaciones, materiales, mano de obra especializada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.; debido a que existen diferencias volumétricas resultado de las operaciones aritméticas con datos obtenidos en inspección física, correspondiente a la estimación número uno.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E09PI10001	02/09/2025	\$323,653.28	E09PI10001	02/09/2025	\$322,115.93
		PÓLIZA	FECHA	IMPORTE												
		E09PI10001	02/09/2025	\$323,653.28												
E09PI10001	02/09/2025	\$322,115.93														
Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 12-ago-2025	En calle: Parque Hidalgo	Devengado: \$323,653.28	Saldo por cancelar: \$0.00												
Información:	Al: 25-ago-2025	Entre: Av. De La Constitución y Cda. Leonarda Gómez Blanco														
Núm. de Contrato: DOPMC/FEP2508001/AD/2025		Localidad: Barrio San Antonio														
Importe contratado: \$323,653.28		Ejecutor: Ing. Martin Mora García (MCAF)														
Fecha del contrato: 11/ago/2025		Director de Obras: Ing. Diana Laura Salgado Sánchez														
		Fecha de Visita Física: 17/dic/2025														
		• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														
2	2	Número de Obra: FEP2508001	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Rehabilitación de Oficinas de Presidencia	Contratado: \$323,653.28	\$3,629.71	Del pago realizado al contratista Ing. Martin Mora García (MCAF) mediante la transferencia ****8508, soportada con el CFDI terminación ****CF7C, correspondiente a la estimación número uno, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 17/diciembre/2025, por lo anterior deberá reintegrar \$3,629.71 a la cuenta bancaria del municipio 2025 BBVA/*****3626 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E09PI10001</td><td>02/09/2025</td><td>\$323,653.28</td></tr><tr><td>E09PI10001</td><td>02/09/2025</td><td>\$322,115.93</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E09PI10001	02/09/2025	\$323,653.28	E09PI10001	02/09/2025	\$322,115.93
		PÓLIZA	FECHA	IMPORTE												
		E09PI10001	02/09/2025	\$323,653.28												
E09PI10001	02/09/2025	\$322,115.93														
Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 12-ago-2025	En calle: Parque Hidalgo	Devengado: \$323,653.28	Saldo por cancelar: \$0.00												
Información:	Al: 25-ago-2025	Entre: Av. De La Constitución y														
Núm. de Contrato: DOPMC/FEP2508001/AD/2025																



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: CUAPIAXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		Importe contratado: \$323,653.28 Fecha del contrato: 11/ago/2025		Cda. Leonarda Gómez Blanco Localidad: Barrio San Antonio Ejecutor: Ing. Martin Mora García (MCAF) Director de Obras: Ing. Diana Laura Salgado Sánchez Fecha de Visita Física: 17/dic/2025			Por 18.15 m2, correspondiente al total estimado de suministro y aplicación de impermeabilizante a base de cal-alumbre-jabón-nopal a una mano en losa, trabajos hasta una altura de 6 m. incluye: materiales, mano de obra especializada en trabajos de restauración, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t.; debido que no envían evidencia fotográfica que justifique los trabajos, correspondiente a la estimación número uno,									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
3	3	Número de Obra: FFP2508002 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: DOPMC/FFP2508002/I R/2025 Importe contratado: \$468,121.63 Fecha del contrato: 7/nov/2025	Periodo Contratado: Del: 10-nov-2025 Al: 28-nov-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de Calle Hidalgo y Acceso al Panteón Municipal En calle: Hidalgo Entre: La Palma y Sin Nombre Localidad: Barrio Guadalupe Ejecutor: Alonso Apolinar Barona (Construcciones La Sierra) Director de Obras: Ing. Diana Laura Salgado Sánchez Fecha de Visita	Contratado: \$468,121.63 Devengado: \$468,121.63 Saldo por cancelar: \$0.00	\$47,438.45	Del pago realizado al contratista Alonso Apolinar Barona (Construcciones La Sierra), mediante la transferencia ****6134, soportado con el CFDI terminación ****6524, correspondiente a la estimación número uno, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 12/marzo/2026, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, por lo anterior deberá reintegrar \$47,438.45 a la cuenta bancaria del municipio 2025 BBVA/*****3626 - FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E12PI10029</td><td>24/12/2025</td><td>\$468,121.63</td></tr><tr><td>E12PI10029</td><td>24/12/2025</td><td>\$465,898.05</td></tr></table> Por 397.62 m3 faltantes de un total estimado de 2415.7 m3 de carga y acarreo de material existente acamellonado dentro de panteón municipal, material tipo i, incluye: carga y descarga, maniobras locales, maquinaria, mano de obra, herramienta, tendido de material con retroexcavadora en zona de tiro, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t; debido a que no envían evidencia que justifique la altura contemplada en sus números generadores, correspondiente a la estimación número uno.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E12PI10029	24/12/2025	\$468,121.63	E12PI10029	24/12/2025	\$465,898.05
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E12PI10029	24/12/2025	\$468,121.63														
E12PI10029	24/12/2025	\$465,898.05														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: CUAPIAXTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
Núm Prog	Núm Obs				
			Física: 12/mar/2026		
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.		
4	4	Número de Obra: FFP2508002 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: DOPMC/FFP2508002/I R/2025 Importe contratado: \$468,121.63 Fecha del contrato: 7/nov/2025	Periodo Contratado: Del: 10-nov-2025 Al: 28-nov-2025 Nombre de la obra: Rehabilitación de Calle Hidalgo y Acceso al Panteón Municipal En calle: Hidalgo Entre: La Palma y Sin Nombre Localidad: Barrio Guadalupe Ejecutor: Alonso Apolinar Barona (Construcciones La Sierra) Director de Obras: Ing. Diana Laura Salgado Sánchez Fecha de Visita Física: 12/mar/2026	Contratado: \$468,121.63 Devengado: \$468,121.63 Saldo por cancelar: \$0.00	\$119,249.27 <