



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SAN JUAN HUACTZINCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FGP2553005	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Construcción de red eléctrica en calle barranca Briones, cuarta sección, municipio: de San Juan Huactzinco, Tlaxcala En calle: Calle barranca Briones	Contratado: \$430,140.81	\$23,926.68	Del pago realizado al contratista GRUPO JOLPED DE MEXICO mediante la transferencia ****1384, soportada con el CFDI terminación ****B8EC, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$23,926.68 a la cuenta bancaria del municipio BBVA****8201 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D07FGP0021</td><td>18/07/2025</td><td>\$430,140.81</td></tr><tr><td>E07FGP0061</td><td>18/07/2025</td><td>\$428,097.64</td></tr></table> De 10 pieza de Suministro e hincado de poste de concreto armado prefabricado, de 13.600 m. de altura. incluye material, mano de obra, herramienta y equipo necesario para su correcta instalación p.u.o.t., resultando una diferencia de \$2,392.67/pieza, entre el precio contratado de \$13,276.98/pieza y el precio de mercado de \$10,884.31/pieza, debido al costo superior del poste de 13.600 m	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D07FGP0021	18/07/2025	\$430,140.81	E07FGP0061	18/07/2025	\$428,097.64
		PÓLIZA	FECHA	IMPORTE												
D07FGP0021	18/07/2025	\$430,140.81														
E07FGP0061	18/07/2025	\$428,097.64														
Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Del: 16-jun-2025 Al: 1-jul-2025	Entre: Calle Miguel Hidalgo y puente Carretera Federal Puebla - Tlaxcala Localidad: San Juan Huactzinco Ejecutor: Grupo Jolpep de México S.A.S. de C.V. / C. Liliana Olvera Pérez Director de Obras: Ing. Oscar Gámez Morales Fecha de Visita Física: 19/ene/2026	Devengado: \$430,140.81 Saldo por cancelar: \$0.00													
		Información: Núm. de Contrato: FGP5253005-IR Importe contratado: \$430,140.81 Fecha del contrato: 13/jun/2025														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																