



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TEPEYANCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FGP 2529/001 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: FGP 2529/001 Importe contratado: \$67,610.82 Fecha del contrato 9/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 24-mar-2025 Al: 7-abr-2025	Nombre de la obra Equipamiento en instalaciones para destacamento Policial En calle: Auditorio Municipal Entre: Calle Calvario y camino a San Juan Localidad: San Francisco Tepeyanco. Ejecutor: M-CAF/ Martin Mora García Director de Obras: Ing. Ricardo Paredes Cuahutencos Fecha de Visita Física: 24 de Octubre del 2025	Contratado: \$67,610.82 Devengado: \$67,610.82 Saldo por cancelar: \$0.00	\$11,999.25	Del pago realizado al contratista MARTIN MORA GARCIA mediante la transferencia ****7386, soportada con el CFDI terminación ****7405, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$11,999.25 a la cuenta bancaria del municipio 25 BBVA *****8154 FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES Lo anterior conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D04PI10030</td><td>17/04/2025</td><td>\$67,610.82</td></tr><tr><td>E04PI10063</td><td>17/04/2025</td><td>\$67,289.67</td></tr></table> Por 4 piezas de Suministro y colocación de puerta de tambor de sección 0.90 x 2.20 m, ya que no se garantiza mediante tarjeta de precio unitario que el análisis, calculo e integración del precio sea acorde con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutan los trabajos, determinado y estructurado con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluyan los materiales a utilizar con sus correspondientes consumos, costos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con rendimientos y costos, resultando una diferencia de \$2,999.81/pieza, entre el precio contratado de \$6,125.94/pieza y el precio de mercado de \$3,126.12/pieza.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D04PI10030	17/04/2025	\$67,610.82	E04PI10063	17/04/2025	\$67,289.67
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D04PI10030	17/04/2025	\$67,610.82														
E04PI10063	17/04/2025	\$67,289.67														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2	2	Número de Obra: FGP 2529/001 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato:	Periodo Contratado: Del: 24-mar-2025 Al: 7-abr-2025	Nombre de la obra Equipamiento en instalaciones para destacamento Policial En calle: Auditorio Municipal	Contratado: \$67,610.82 Devengado: \$67,610.82 Saldo por cancelar: \$0.00	\$6,125.94	Del pago realizado al contratista MARTIN MORA GARCIA mediante la transferencia ****7386, soportada con el CFDI terminación ****7405, correspondiente a la estimación número uno, a la fecha de visita física realizada el 24 de Octubre del 2025, se determinó procesos constructivos deficientes en la obra, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada, por lo que deberá reintegrar \$6,125.94 a la cuenta bancaria del municipio 25 BBVA *****8154 FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TEPEYANCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		FGP 2529/001 Importe contratado: \$67,610.82 Fecha del contrato 9/dic/2024		Entre: Calle Calvario y camino a San Juan Localidad: San Francisco Tepeyanco. Ejecutor: M-CAF/ Martin Mora García Director de Obras: Ing. Ricardo Paredes Cuahutencos Fecha de Visita Física: 24 de Octubre del 2025			Lo anterior conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D04PI10030</td><td>17/04/2025</td><td>\$67,610.82</td></tr><tr><td>E04PI10063</td><td>17/04/2025</td><td>\$67,289.67</td></tr></table> En 1 pieza de Suministro y colocación de puerta de tambor de sección 0.90 x 2.20m , identificada en el EJE 2 ; tramo A - A´, la cual presenta desprendimiento en bisagras	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D04PI10030	17/04/2025	\$67,610.82	E04PI10063	17/04/2025	\$67,289.67
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D04PI10030	17/04/2025	\$67,610.82														
E04PI10063	17/04/2025	\$67,289.67														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.																