



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TEPEYANCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FGP 2529/002	Periodo Contratado:	Nombre de la obra: Acondicionamiento de instalaciones para centro de control y Comando (C2)	Contratado: \$434,201.60	\$42,413.64	Del pago realizado al contratista DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SA DE CV mediante la transferencia ****9139, soportada con el CFDI terminación ****2511, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$42,413.64 a la cuenta bancaria del municipio 25 BBVA *****8154 FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D11PI10085</td><td>27/11/2025</td><td>\$434,201.60</td></tr><tr><td>E11PI10065</td><td>27/11/2025</td><td>\$432,139.14</td></tr></table> a) De 116.88 kg de PTR de acero de 3"x2" para refuerzo de muro. Incluye: placa de apoyo de 13mm, tornillos y taquetes, primer anticorrosivo, cortes, desperdicios, mano de obra y herramienta., resultando una diferencia de \$31.28/kg, entre el precio contratado de \$166.22/kg y el precio de mercado de \$134.94/kg, por un importe observado de: \$3,655.81; debido a que en la integración de precio unitario se consideró lo siguiente: Materiales - Costo elevado de PTR de acero de 3" x 2", al contemplar cada kg en \$32.00 sin i.v.a. - Costo elevado de pintura de esmalte, al contemplar cada lt en \$352.58 sin i.v.a., b) De 1 pieza de Suministro, instalación y colocación de tramo torre TZ35, arriostada metálica en tramos de 3.00 m x 0.30 cm, resultando una diferencia de \$38,757.83/pieza, entre el precio contratado de \$117,084.65/pieza y el precio de mercado de \$78,326.82/pieza, por un importe observado de: \$38,757.83; debido a que en la integración de precio unitario se consideró lo siguiente: Materiales - Costo elevado de Torre TZ35 arriostada metálica en tramo de 3 x 30 cm, al contemplar en \$71,323.21 pza sin i.v.a. Mano de obra - Bajo rendimiento de Cuadrilla #2 un oficial electricista + un ayudante general, al contemplar 7 jornadas para la instalación de la torre, rendimiento equivalente a colocar únicamente 2 tratos de 3 m cada uno en la jornada de 8 horas.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D11PI10085	27/11/2025	\$434,201.60	E11PI10065	27/11/2025	\$432,139.14
	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE													
D11PI10085	27/11/2025	\$434,201.60														
E11PI10065	27/11/2025	\$432,139.14														
		Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas	Del: 4-ago-2025	o de instalaciones para centro de control y Comando (C2)	Devengado: \$434,201.60											
		Información:	Al: 22-ago-2025	En calle: Presidencia Municipal de Tepeyanco	Saldo por cancelar: \$0.00											
		Núm. de Contrato: FGP 2529/002														
		Importe contratado: \$434,201.60		Entre: Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo												
		Fecha del contrato: 4/ago/2025		Localidad: San Francisco Tepeyanco												
				Ejecutor: DESARROLLO DISCIPLINARIO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. DE C.V.; C. Alicia Cruz Cruz												
				Director de Obras: Ing. Ricardo Paredes Cuahutencos												
				Fecha de Visita Física: 10/mar/2026												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																