



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TETLA DE LA SOLIDARIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO															
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																			
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																						
1	1	Número de Obra: MTST/PIE-2531/004 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: MTST/PIE-2531/004 Importe contratado: \$742,567.57 Fecha del contrato: 27/jun/2025	Periodo Contratado: Del: 1-ago-2025 Al: 1-sep-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de plaza de toros En calle: Republica Brasil/Republica El Salvador y Solidaridad Entre: Localidad: Segunda Sección Teotlalpan Ejecutor: Constructora Galicas S.A. de C.V. Director de Obras: Ing. Isaías Nava Parra Fecha de Visita Física: 17/dic/2025	Contratado: \$742,567.57 Devengado: \$742,567.57 Saldo por cancelar: \$0.00	\$59,231.72	De los pagos realizados al contratista CONSTRUCTORA GALICAS SA DE CV mediante las trasferencias ****2444, ****7748, , soportados con los CFDI terminación ****8719, ****8719, , correspondientes a las estimaciones número uno, dos, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 17/diciembre/2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, por lo anterior deberá reintegrar \$59,231.72 a la cuenta bancaria del municipio CTA.BANCARIA ****5259 BANORTE REGISTRO CIVIL 2025 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D08IF20006</td><td>26/08/2025</td><td>\$566,092.04</td></tr><tr><td>E08IF20002</td><td>29/08/2025</td><td>\$563,403.10</td></tr><tr><td>D09IF20006</td><td>09/09/2025</td><td>\$176,475.53</td></tr><tr><td>E09IF20001</td><td>12/09/2025</td><td>\$175,637.27</td></tr></table> a) Solventado b) Solventado c) Por 47 pza faltantes de un total estimado de 138 pza de Suministro de peldaño o escalón con material de madera en tablón con un espesor de 2" y ancho de 8", incluye; sumergido en tina con químicos para la polilla, moo, ácaros y hongos para prevención y protección de la misma, material, mano de obra y herramienta trabajo terminado P.U.O.T., por un importe observado de \$22,058.25 correspondiente a la estimación número uno,	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D08IF20006	26/08/2025	\$566,092.04	E08IF20002	29/08/2025	\$563,403.10	D09IF20006	09/09/2025	\$176,475.53	E09IF20001	12/09/2025	\$175,637.27
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE																				
D08IF20006	26/08/2025	\$566,092.04																				
E08IF20002	29/08/2025	\$563,403.10																				
D09IF20006	09/09/2025	\$176,475.53																				
E09IF20001	12/09/2025	\$175,637.27																				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.																			
2	3	Número de Obra: MTST/PIE-2531/004 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: MTST/PIE-2531/004	Periodo Contratado: Del: 1-ago-2025 Al: 1-sep-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de plaza de toros En calle: Republica Brasil/Republica El Salvador y Solidaridad Entre:	Contratado: \$742,567.57 Devengado: \$742,567.57 Saldo por cancelar: \$0.00	\$59,529.19	De los pagos realizados al contratista CONSTRUCTORA GALICAS SA DE CV mediante las transferencias ****2444 ****7748, , soportadas con los CFDI terminación ****8719, ****8719, , correspondientes a las estimaciones número uno, dos, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$59,529.19 a la cuenta bancaria del municipio CTA.BANCARIA ****5259 BANORTE REGISTRO CIVIL 2025															



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TETLA DE LA SOLIDARIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO															
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																			
		Importe contratado: \$742,567.57 Fecha del contrato: 27/jun/2025		Localidad: Segunda Sección Teotlalpan Ejecutor: Constructora Galicas S.A. de C.V. Director de Obras: Ing. Isaías Nava Parra Fecha de Visita Física: 17/dic/2025			Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D08IF20006</td><td>26/08/2025</td><td>\$566,092.04</td></tr><tr><td>E08IF20002</td><td>29/08/2025</td><td>\$563,403.10</td></tr><tr><td>D09IF20006</td><td>09/09/2025</td><td>\$176,475.53</td></tr><tr><td>E09IF20001</td><td>12/09/2025</td><td>\$175,637.27</td></tr></table> De 1810.4 m2 de Suministro y colocación de pintura vinílica en muros, columnas y trabes marca Osel o similar a dos manos, incluye: aplicación de sellador, materiales, preparación de la superficie, andamios, mano de obra, equipo y herramienta, resultando una diferencia de \$32.88/m2, entre el precio contratado de \$120.81/m2 y el precio de mercado de \$87.93/m2, correspondiente a la estimación número uno,	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D08IF20006	26/08/2025	\$566,092.04	E08IF20002	29/08/2025	\$563,403.10	D09IF20006	09/09/2025	\$176,475.53	E09IF20001	12/09/2025	\$175,637.27
	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE																			
D08IF20006	26/08/2025	\$566,092.04																				
E08IF20002	29/08/2025	\$563,403.10																				
D09IF20006	09/09/2025	\$176,475.53																				
E09IF20001	12/09/2025	\$175,637.27																				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.																			
3	4	Número de Obra: MTST/PIE2531/B005 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: MTST/PIE-2531/B005 Importe contratado: \$1,301,252.83 Fecha del contrato: 30/jun/2025	Periodo Contratado: Del: 28-ago-2025 Al: 28-ago-2025	Nombre de la obra: Suministro e instalación lámparas a 4mts En calle: Republica de Brasil, Venezuela y Plaza Entre: Republica de Ecuador y republica de argentina Localidad: Primera Sección Y Segunda Sección Ejecutor: Marco Antonio Hernández Membrila	Contratado: \$1,301,252.83 Devengado: \$1,301,252.83 Saldo por cancelar: \$0.00	\$47,409.74	Del pago realizado al contratista MARCO ANTONIO HERNANDEZ MEMBRILA mediante la transferencia ****0018, soportada con el CFDI terminación ****9AD5, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$47,409.74 a la cuenta bancaria del municipio CTA.BANCARIA ****4467 BANOORTE ISR 2025 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D08PI70001</td><td>28/08/2025</td><td>\$1,301,252.83</td></tr><tr><td>E08PI70002</td><td>28/08/2025</td><td>\$1,295,071.88</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D08PI70001	28/08/2025	\$1,301,252.83	E08PI70002	28/08/2025	\$1,295,071.88						
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE																				
D08PI70001	28/08/2025	\$1,301,252.83																				
E08PI70002	28/08/2025	\$1,295,071.88																				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TETLA DE LA SOLIDARIDAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Director de Obras: Ing. Isaías Nava Parra Fecha de Visita Física: 17/dic/2025			De 52 pza de suministro e instalación de lámpara conformada con poste de tipo Liverpool en fundición de aluminio completo de 4 mts de altura pintado en matizado color oro, con 2 brazos hornamentales, dos bases para anuncio, contacto doble en el cabezal, base de concreto prefabricado de 30 x 60 x 50 y forrada en piedra laja, poste de 1 mt para alma y sujeción del poste de 4 mts., 3 faroles de tipo Liverpool con reflector tipo led de 50 w en luz cálida., resultando una diferencia de \$911.73/pza, entre el precio contratado de \$19,776.89/pza y el precio de mercado de \$18,865.16/pza, donde el precio elevado radica en el rendimiento de la mano de obra.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.				
3 TOTAL DE OBSERVACIONES.							