



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	2	Número de Obra: IF-2534001 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/IF-543401 Importe contratado: \$118,783.97 Fecha del contrato 30/may/2025	Periodo Contratado: Del: 2-jun-2025 Al: 16-jun-2025	Nombre de la obra Construcción de cuarto para baño En calle: explanada de la comunidad Entre: - Localidad: Tecomalucan Ejecutor: C3 Corporativo Constructor CARRASCO; C. Jaime Carrasco Lozada Director de Obras: Ing. José Pedro Temoltzin Rodríguez Fecha de Visita Física: 30/sep/2025	Contratado: \$118,783.97 Devengado: \$118,783.97 Saldo por cancelar: \$0.00	\$9,328.33	Del pago realizado al contratista JAIME CARRASCO LOZADA mediante la transferencia ****5180, soportada con el CFDI terminación ****A35B, correspondiente a la estimación número 1, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$9,328.33 a la cuenta bancaria del municipio 2025 ****5843 BBVA INGRESOS PROPIOS Lo anterior conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D06IP00138</td><td>23/06/2025</td><td>\$118,783.97</td></tr><tr><td>T06IP00029</td><td>23/06/2025</td><td>\$118,219.75</td></tr></table> • Por 11 salidas de salida hidráulica con tubo de cobre 1/2, incluye: material, mano de obra, herramienta y trabajo terminado P.U.O.T, debido a lo siguiente: Material • Costo elevado de tubo de cobre 1/2", al contemplar cada metro en \$251.58 sin i.v.a. Resultando una diferencia de \$848.03/salida, entre el precio contratado de \$2,461.36/salida y el precio de mercado de \$1,613.33/salida.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D06IP00138	23/06/2025	\$118,783.97	T06IP00029	23/06/2025	\$118,219.75
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D06IP00138	23/06/2025	\$118,783.97														
T06IP00029	23/06/2025	\$118,219.75														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																