



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IF-2534002 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/FI-2534002 Importe contratado: \$70,005.14 Fecha del contrato: 20/jul/2025	Periodo Contratado: Del: 23-jun-2025 Al: 28-jun-2025	Nombre de la obra: Construcción de parque publico En calle: calle Cuauhtémoc Entre: - Localidad: Graciano Sánchez Ejecutor: Constructora y Mantenimiento ICIAMSA S.A de C.V; Ing. Felipe Fernández Romero Director de Obras: Ing. José Pedro Temoltzin Rodríguez Fecha de Visita Física: 15/dic/2025	Contratado: \$70,005.14 Devengado: \$70,005.14 Saldo por cancelar: \$0.00	\$8,908.84	Del pago realizado al contratista CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO ICIAMSA, S.A. DE C.V. mediante la transferencia ****1386, soportada con el CFDI terminación ****0B67, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$8,908.84 a la cuenta bancaria del municipio 2025 ****5843 BBVA INGRESOS PROPIOS 2025 2, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D07IP00220</td><td>14/07/2025</td><td>\$70,005.14</td></tr><tr><td>T07IP00100</td><td>14/07/2025</td><td>\$69,972.62</td></tr></table> Por 14.6 m3 de mampostería de piedra braza asentada con mortero cemento - arena en proporción 1:4. Incluye: material, mano de obra, herramienta y trabajo terminado. P.U.O.T., resultando una diferencia de \$610.19/m3, entre el precio contratado de \$3,310.62/m3 y el precio de mercado de \$2,700.42/m3, debido a lo siguiente: Mano de Obra: • Se contempla un bajo rendimiento al considerar que se necesita más de un día para 1 m3 de muro de mampostería	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D07IP00220	14/07/2025	\$70,005.14	T07IP00100	14/07/2025	\$69,972.62
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D07IP00220	14/07/2025	\$70,005.14														
T07IP00100	14/07/2025	\$69,972.62														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2	2	Número de Obra: IF-2534005 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/IF-	Periodo Contratado: Del: 15-ene-2025 Al: 28-feb-2025	Nombre de la obra: Construcción de cuarto dormitorio En calle: calle sin nombre Entre: -	Contratado: \$128,296.37 Devengado: \$128,296.37 Saldo por cancelar: \$0.00	\$8,146.92	Del pago realizado al contratista ARISTEO MOLINA SANCHEZ mediante la transferencia ****1033, soportada con el CFDI terminación ****5508, correspondiente a la estimación número uno, a la fecha de visita física realizada el 14/marzo/2026, se determinó procesos constructivos deficientes en la obra, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada, por lo que deberá reintegrar \$8,146.92 a la cuenta bancaria del municipio 2025 ****5843 BBVA INGRESOS PROPIOS 2025 2,									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		2534005 Importe contratado: \$128,296.37 Fecha del contrato: 14/ene/2025		Localidad: colonia el Sabinal Ejecutor: C. Aristeo Molina Sánchez Director de Obras: Ing. José Pedro Temoltzin Rodríguez Fecha de Visita Física: 14/mar/2026			Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D12IP00015</td><td>02/12/2025</td><td>\$128,296.37</td></tr><tr><td>T12IP00011</td><td>02/12/2025</td><td>\$127,589.46</td></tr></table> a) En una zona afectada de 9.46 m2 de elaboración losa de concreto para cimentación de concreto hecho en obra f’c= 200 kg/cm2 de 10 cm de espesor reforzada con malla electrosoldada 6-6/10-10 incluye todo lo necesario para su correcta ejecución. P.U.O.T., debido a que se identificó que la losa presenta un asentamiento lo cual se evidenció con la fractura de la misma y agrietamientos visibles, por un importe observado de \$6,663.27 b) Solventado	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D12IP00015	02/12/2025	\$128,296.37	T12IP00011	02/12/2025	\$127,589.46
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D12IP00015	02/12/2025	\$128,296.37														
T12IP00011	02/12/2025	\$127,589.46														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
3	4	Número de Obra: IF-2534008 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/IF-2534008 Importe contratado: \$152,170.51 Fecha del contrato: 30/jul/2025	Periodo Contratado: Del: 1-ago-2025 Al: 15-ago-2025	Nombre de la obra: Mantenimiento de techado en bien público Centro Expositor En calle: Centro Expositor Entre: - Localidad: colonia Tepatlaxco Ejecutor: HUTG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; C. Gabriela Itzel Tecuapetla Aca	Contratado: \$152,170.51 Devengado: \$152,170.51 Saldo por cancelar: \$0.00	\$20,128.23	Del pago realizado al contratista HUTG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. mediante la transferencia ****0144, soportada con el CFDI terminación ****79D7, correspondiente a la estimación número uno, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 18/marzo/2026, por lo anterior deberá reintegrar \$20,128.23 a la cuenta bancaria del municipio 2025 ****5843 BBVA INGRESOS PROPIOS 2025 2, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D12IP00016</td><td>05/12/2025</td><td>\$152,170.51</td></tr><tr><td>T12IP00012</td><td>05/12/2025</td><td>\$151,447.70</td></tr></table> Por 244.6 m, correspondiente al total estimado de mantenimiento y limpieza a canalón existente a una altura aprox de 8.00 m. incl. retiro del material producto de la limpieza, limpieza de ductos bajadas y registros pluviales. trabajo terminado; debido a que el reporte fotográfico presentado no muestra evidencia ni brinda referencia de la ejecución del concepto en cada canalón indicado en números generadores, incluyendo imágenes previos a los trabajos y posterior a ellos.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D12IP00016	05/12/2025	\$152,170.51	T12IP00012	05/12/2025	\$151,447.70
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D12IP00016	05/12/2025	\$152,170.51														
T12IP00012	05/12/2025	\$151,447.70														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
				Director de Obras: Ing. José Pedro Temoltzin Rodríguez Fecha de Visita Física: 18/mar/2026												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
4	5	Número de Obra: IF-2534019 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/IF-2534019 Importe contratado: \$104,528.48 Fecha del contrato: 21/nov/2025	Periodo Contratado: Del: 24-nov-2025 Al: 29-nov-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) En calle: Unidad Básica de Rehabilitación Entre: - Localidad: colonia Centro Ejecutor: HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. de C.V; C. Sergio Ángel Cortes Villegas Director de Obras: Ing. José Pedro Temoltzin Rodríguez Fecha de Visita Física: 18/mar/2026	Contratado: \$104,528.48 Devengado: \$104,528.48 Saldo por cancelar: \$0.00	\$104,528.48	Del pago realizado al contratista HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V. mediante la transferencia ****8024, soportada con el CFDI terminación ****F4D2, correspondiente a la estimación número uno, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 18/marzo/2026, por lo anterior deberá reintegrar \$104,528.48 a la cuenta bancaria del municipio 2025 ****5843 BBVA INGRESOS PROPIOS 2025 2, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D12IP00017</td><td>11/12/2025</td><td>\$104,528.48</td></tr><tr><td>T12IP00013</td><td>11/12/2025</td><td>\$104,031.97</td></tr></table> a) Solventado b) Solventado c) Solventado d) Solventado e)	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D12IP00017	11/12/2025	\$104,528.48	T12IP00013	11/12/2025	\$104,031.97
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D12IP00017	11/12/2025	\$104,528.48														
T12IP00013	11/12/2025	\$104,031.97														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
							Por 263.19 m2, correspondiente al total estimado de suministro y aplicación de pintura vinílica marca comex o similar a dos manos en muros y plafones, incluye: sellador, material, mano de obra, herramienta y trabajo terminado. P.U.O.T.; debido a que se omite croquis de ubicación que brinde referencia de los trabajos pagados, por un importe observado de: \$31,769.56 Adicionalmente se detectó precio unitario elevado resultando una diferencia de \$27.73/m2, entre el precio contratado de \$120.71/m2 y el precio de mercado de \$92.98/m2, debido a que se omitieron croquis de ubicación que brinde referencia de los trabajos pagados, por un importe equivalente a \$7,298.01 f) Solventado g) Solventado
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.				
4 TOTAL DE OBSERVACIONES.							