



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TLAXCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IF-2434001	Periodo Contratado:	Nombre de la obra	Contratado: \$90,000.00	\$90,000.00	Del pago realizado al contratista GONZALO AVILES TORRES mediante la transferencia ****0615, soportada con el CFDI terminación ****927A, correspondiente a la estimación número 1, se determinó concepto pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 30/septiembre/2025, por lo anterior deberá reintegrar \$90,000.00 a la cuenta bancaria del municipio 2024 ****5827 BBVA INGRESOS PROPIOS									
		Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 23-dic-2024	Mantenimiento de balizamiento	Devengado: \$90,000.00											
		Información:	Al: 28-dic-2024	En calle: calles de todo el municipio	Saldo por cancelar: \$0.00		Lo anterior conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla:									
		Núm. de Contrato: MTT/DOP/AD/IF-243401		Entre: -			<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D04IP00121</td><td>16/04/2025</td><td>\$90,000.00</td></tr><tr><td>T04IP00034</td><td>16/04/2025</td><td>\$89,572.50</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D04IP00121	16/04/2025	\$90,000.00	T04IP00034	16/04/2025	\$89,572.50
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D04IP00121	16/04/2025	\$90,000.00														
T04IP00034	16/04/2025	\$89,572.50														
		Importe contratado: \$90,000.00		Localidad: -												
		Fecha del contrato 20/dic/2024		Ejecutor: GAT Ingeniería, Señalamiento y Pintura Vial; Ing. Gonzalo Avilés Torres			Por 7,210.61 m, correspondiente al total estimado de Balizamiento en calles de acuerdo a especificaciones de proyecto con pintura trafico pesado incluye materiales, mano de obra, herramienta y señalamiento, debido a que se omitió la integración de croquis de localización especificando el desarrollo de cada elemento cuantificado en números generadores, lo cual imposibilita la revisión detallada de los trabajos, aunado a que no se presenta evidencia fotográfica que muestre evidencia y brinde referencia de la aplicación de pintura en guarniciones, además de que en visita física se constató que estos elementos presentan desprendimiento de pintura o no cuentan con ella, se infiere que no se ejecutaron los trabajos o bien se realizaron con baja calidad, presentando vicios ocultos.									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																