



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TZOMPANTEPEC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IP25-38003 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: IP2538003 Importe contratado: \$47,626.74 Fecha del contrato: 05 de diciembre 2025	Periodo Contratado: Del: 8-dic-2025 Al: 22-dic-2025	Nombre de la obra: Construcción de Pavimento de Adocreto En calle: Calle 21 de marzo Entre: 5 de Febrero y Camino Real Localidad: San Andrés Ahuashuatepec Ejecutor: Mónica Sugrey Romano Acoltzi Director de Obras: Ing. Cesar Valentín López Ramos	Contratado: \$47,626.74 Devengado: \$47,626.47 Saldo por cancelar: \$0.27		De la revisión a la cuenta pública digitalizada presentada a este Órgano de Fiscalización Superior bajo los lineamientos vigentes a partir del 1 de enero del año 2025, hace omisión de la siguiente documentación técnica complementaria que integra el expediente técnico unitario del contrato: - Registro al padrón de Contratistas - Actas Constitutivas de la Totalidad de las empresas participantes Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>T12PIE0028</td><td>26/12/2025</td><td>\$47,626.47</td></tr><tr><td>T12PIE0028</td><td>26/12/2025</td><td>\$47,400.24</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	T12PIE0028	26/12/2025	\$47,626.47	T12PIE0028	26/12/2025	\$47,400.24
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
T12PIE0028	26/12/2025	\$47,626.47														
T12PIE0028	26/12/2025	\$47,400.24														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA • Artículos 10, 23 fracción X, XIV y 41 fracción I de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														
2	3	Número de Obra: IP25-38003 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: IP2538003 Importe contratado: \$47,626.74	Periodo Contratado: Del: 8-dic-2025 Al: 22-dic-2025	Nombre de la obra: Construcción de Pavimento de Adocreto En calle: Calle 21 de marzo Entre: 5 de Febrero y Camino Real	Contratado: \$47,626.74 Devengado: \$47,626.47 Saldo por cancelar: \$0.27		De la revisión a la cuenta pública digitalizada presentada a este Órgano de Fiscalización Superior bajo los lineamientos vigentes a partir del 1 de enero del año 2025, hace omisión de la siguiente documentación técnica complementaria que integra el expediente técnico unitario del contrato: - Tarjetas de precios Unitarios - Reportes y pruebas de control de calidad (en su caso). Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TZOMPANTEPEC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO		
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				PÓLIZA	FECHA	IMPORTE
		Fecha del contrato: 05 de diciembre 2025		Localidad: San Andrés Ahuashuatepec					
				Ejecutor: Mónica Sugey Romano Acoltzi			T12PIE0028	26/12/2025	\$47,626.47
				Director de Obras: Ing. Cesar Valentín López Ramos			T12PIE0028	26/12/2025	\$47,400.24
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 23 Fracción XII y 80 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.					
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.									