



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: XICHTZINCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IP2542002 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: MXT-DOP-AD-IP-25-002 Importe contratado: \$179,045.83 Fecha del contrato 28/feb/2025	Periodo Contratado: Del: 3-mar-2025 Al: 14-mar-2025	Nombre de la obra Rehabilitación de alumbrado público carretera federal Puebla-Tlaxcala (Primera etapa) En calle: Avenida Hidalgo Entre: Calle Martires de Xicohtzinco y Calle Juan Cuamatzi Localidad: Sección Tercera Ejecutor: Elizabeth Pérez Atemiz Director de Obras: Ing. David Canales Hernández Fecha de Visita Física: 25/septiembre/2025	Contratado: \$179,045.83 Devengado: \$176,760.74 Saldo cancelar: \$2,285.09	\$15,985.14	De los pagos realizados al contratista ELIZABETH PEREZ ATEMIZ, soportada con el CFDI terminación ****F892, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$15,985.14 a la cuenta bancaria del municipio 25 INGRESOS PROPIOS 2025 BBVA ****6338, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E05IF30044</td><td>29/05/2025</td><td>\$176,760.74</td></tr><tr><td>E05IF30044</td><td>29/05/2025</td><td>\$175,921.13</td></tr></table> Por 6 piezas de Suministro e instalación de poste cónico circular de 8.00 mts de altura con doble brazo así como suministro y colocación de dado de concreto sección 100 x 60 x 50 cm, incluye: excavación de cepa por medios manuales para colocación de dado, suministro de dado de concreto 1.00x0.60x0.50 m , relleno de cepa , suministro y colocación de poste cónico circular de 8.00 mts cal. 12 , terminado con pintura Comex plata y capa primaria de epóxido , doble brazo de acero de 2" x 1.20 ms cal.18 y perchas, alzado y maniobras con pluma hidráulica así como limpieza general de zona de trabajo y retiro de material sobrante (tierra escombro), resultando una diferencia de \$2,664.19/pieza, entre el precio contratado de \$13,813.81/pieza y el precio de mercado de \$11,149.62/pieza, Se encontró un costo elevado en los materiales denominados Poste cónico circular cal. 12 / 8.00 m y Brazos de 2" x 1.20 mts.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E05IF30044	29/05/2025	\$176,760.74	E05IF30044	29/05/2025	\$175,921.13
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E05IF30044	29/05/2025	\$176,760.74														
E05IF30044	29/05/2025	\$175,921.13														
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: XICHOHTZINCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
2	3	Número de Obra: IP2542004	Periodo Contratado:	Nombre de la obra Rehabilitación alumbrado público carretera federal Puebla-Tlaxcala (Segunda etapa)	Contratado: \$159,379.80	\$51,905.56	De los pagos realizados al contratista ELIZABETH PEREZ ATEMIZ, soportada con el CFDI terminación ****907E, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$51,905.56 a la cuenta bancaria del municipio 25 INGRESOS PROPIOS 2025 BBVA ****6338, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E06IF30044</td><td>19/06/2025</td><td>\$159,379.80</td></tr><tr><td>E06IF30044</td><td>19/06/2025</td><td>\$158,622.75</td></tr></table> Por 54 piezas de Colocación y suministro de lampara suburbana de tipo led alta potencia, protección ip-66 de 15,000 lúmenes de 150 w de consumo, sistema eléctrico multi voltaje de 110-240 v con sistema de variación de voltaje automático, incluye: suministro de lampara led, así como colocación por medio de grúa con canastilla y todo lo necesario para su correcta ejecución., resultando una diferencia de \$961.21/PZ, entre el precio contratado de \$2,701.14/PZ y el precio de mercado de \$1,739.93/PZ, se encontró un costo elevado en el material denominado lampara LED ip65 150 W - 15 000 LUMENS.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E06IF30044	19/06/2025	\$159,379.80	E06IF30044	19/06/2025	\$158,622.75
		PÓLIZA	FECHA	IMPORTE												
E06IF30044	19/06/2025	\$159,379.80														
E06IF30044	19/06/2025	\$158,622.75														
		Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Del: 21-abr-2025 Al: 2-may-2025	En calle: Avenida Hidalgo Entre: Calle Martires de Xicohtzinco y Calle Juan Cuamatzi Localidad: Sección Tercera Ejecutor: Elizabeth Pérez Atemiz Director de Obras: Ing. David Canales Hernández Fecha de Visita Física: 25/septiembre/ 2025	Devengado: \$159,379.80 Saldo por cancelar: \$0.00											
		Información: Núm. de Contrato: MXT-DOP-AD-IP-25-004 Importe contratado: \$159,379.80 Fecha del contrato 18/abr/2025														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.																