



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A DICIEMBRE

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IF-25-001-01 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: 14-jul-2025 Al: 18-ago-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de Infraestructura de los Diversos Pozos En calle: Varias Calles Entre: Varias Calles Localidad: Varias Localidades Ejecutor: Comisión Director General: C. Juan Ignacio Muñoz Guevara Fecha de Visita Física: 5/feb/2026	Programado en Expediente Técnico: \$370,791.54 Devengado: \$337,854.83 Saldo cancelar: por \$32,936.71	\$48,871.28	De los pagos realizados al proveedor Pinturas Comex Sarape S.A. de C.V. soportados con los CFDI terminación ****3604, ****83B1, ****7106 y 1044, correspondientes a las mismas facturas por adquisición de material, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 5/febrero/2026, ya que se adquirieron insumos superiores a los físicamente ejecutados, por lo anterior deberá reintegrar \$48,871.28 a la cuenta bancaria del ente SANTANDER ****5598-6 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D07MDL0055</td><td>14/07/2025</td><td>\$337,854.83</td></tr><tr><td>E07MDL0119</td><td>31/07/2025</td><td>\$370,791.54</td></tr></table> a) Por 8 pza faltantes de un total facturado de 13 pza de VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL BCO 19 LTS; toda vez que no incluyen cálculo de explosión de insumos dentro de sus generadores para conocer el rendimiento utilizado por litro de pintura y obtener el total de litros en relación a los metros cuadrados ejecutados, así mismo no separan en su generador las cantidades de pintura en color blanco correspondiente a estos insumos engloban de manera general ambos colores, por ultimo no presentan evidencia de trabajos de pintura en (J) Pintura en muros de tanque Santa Anita y (K) Pintura en barda exterior el Tetel, por un importe observado de \$27,020.80 Incisos no Solventados b) Por 5 pza faltantes de un total facturado de 14 pza de VINIMEX TOTAL ANTIVIRAL SATV3 19 LTS; toda vez que no incluyen cálculo de explosión de insumos dentro de sus generadores para conocer el rendimiento utilizado por litro de pintura y obtener el total de litros en relación a los metros cuadrados ejecutados, así mismo no separan en su generador las cantidades de pintura en color azul correspondiente a estos insumos engloban de manera general ambos colores, por ultimo no presentan evidencia de trabajos de pintura en (J) Pintura en muros de tanque Santa Anita y (K) Pintura en barda exterior el Tetel, por un importe observado de \$16,888.00 Incisos no Solventados c) Por 62 pza faltantes de un total facturado de 112 pza de Señalética de vinil sobre placa de PVC medidas 45x30 cm, 8 diseños, por un importe observado de \$4,962.48 Incisos no Solventados	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D07MDL0055	14/07/2025	\$337,854.83	E07MDL0119	31/07/2025	\$370,791.54
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D07MDL0055	14/07/2025	\$337,854.83														
E07MDL0119	31/07/2025	\$370,791.54														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																