



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: BENITO JUÁREZ
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FGP24545001 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: N ◆MBJ/DOP/FGP2504 5001 Importe contratado: \$146,181.10 Fecha del contrato: 15 de agosto de 2025	Periodo Contratado: Del: 18-ago-2025 Al: 30-ago-2025	Nombre de la obra: Aplicación de Pintura en Presidencia Municipal (Primer Etapa) En calle: Av. Ejercito Nacional Entre: Calle Costa Rica y Guatemala Localidad: Benito Juárez Ejecutor: C. José Luis Xochipa Águila Director de Obras: Arq. Alberto Vásquez Cuahutle Fecha de Visita Física: 5/mar/2026	Contratado: \$146,181.10 Devengado: \$146,181.10 Saldo por cancelar: \$0.00	\$7,092.43	Del pago realizado al contratista JOSE LUIS XOCHIPA AGUILA mediante la transferencia *****B718224, soportado con el CFDI terminación *****A054F, correspondiente a la estimación número uno, se determinó volumen pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 5/marzo/2026, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a los físicamente ejecutadas, por lo anterior deberá reintegrar \$7,092.43 a la cuenta bancaria del municipio 25 FDO GRAL PARTICIPACIONES BBVA *****3158 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D10PI10091</td><td>31/10/2025</td><td>\$146,181.10</td></tr><tr><td>E10PI10102</td><td>31/10/2025</td><td>\$145,375.64</td></tr></table> Por 64.32 m2 faltantes de un total estimado de 1325.67 m2 de Suministro y aplicación de pintura en muros y plafones exteriores, marca Comex Vinimex o similar, color serrano N4-06 y blanco L-10 acabado mate, aplicación de sellador entintable marca Comex a 1 mano y 2 mano de pintura, Incluye: Materiales, esmalte, mano de obra, andamios, herramienta y equipo.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D10PI10091	31/10/2025	\$146,181.10	E10PI10102	31/10/2025	\$145,375.64
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D10PI10091	31/10/2025	\$146,181.10														
E10PI10102	31/10/2025	\$145,375.64														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																