



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS													
1	1	"Número de Obra: GC2423015 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: GC243015 Importe contratado: \$185,888.14 Fecha del contrato 17/dic/2024	"Periodo Contratado: Del: 18-nov-2024 Al: 20-dic-2024"	"Nombre de la obra Rehabilitación de pavimento con adoquín y obras complementarias en Av. Domingo Arenas de la comunidad de Santo tomas la Concordia En calle: Av. Domingo Arenas Entre: Localidad: Santo Tomas la Concordia Ejecutor: Ing. Rómulo Sánchez Hernández Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 29/sep/2025	"Contratado: \$185,888.14 Devengado: \$185,888.14 Saldo por cancelar: \$0.00	\$8,835.95	Del pago realizado al contratista ROMULO SANCHEZ HERNANDEZ mediante la transferencia ****1027, soportada con el CFDI terminación ****7FD1, correspondiente a la estimación número uno, a la fecha de visita física realizada el 29/septiembre/2025, se determinó procesos constructivos deficientes en la obra, originados por la utilización de insumos de mala calidad y/o mano de obra no calificada, por lo que deberá reintegrar \$8,835.95 a la cuenta bancaria del municipio 24 GASTO CORRIENTE BBVA CTA. ****4394. Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E02PI10005</td><td>13/02/2025</td><td>\$185,888.14</td></tr></table> En una zona afectada de 125.51 m de Suministro y aplicación de pintura amarillo trafico en guarniciones, debido a que en la visita de obra se encontró con pintura deteriorada.	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E02PI10005	13/02/2025	\$185,888.14
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE											
E02PI10005	13/02/2025	\$185,888.14											
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.										
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.													