



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
TRANSPARENCIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS																
1	1	Número de Obra: GC2523021 Modalidad de ejecución: Invitación a Cuando Menos Tres Personas Información: Núm. de Contrato: PMNAT/GC2523021-I3 Importe contratado: \$899,870.75 Fecha del contrato: 8/jul/2025	Periodo Contratado: Del: 9-jul-2025 Al: 22-ago-2025	Nombre de la obra: Construcción de muro de mamposteado en carretera Xoxtla a Valquirico En calle: Carretera Xoxtla a Valquirico Entre: Entre camino Real del trabajo y camino antigua dolores Localidad: Valquirico Ejecutor: C. Mario Morales Silva Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/ene/2026	Contratado: \$899,870.75 Devengado: \$952,826.06 Saldo cancelar: por -\$52,955.31		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E09PI10047</td><td>11/09/2025</td><td>\$952,826.06</td></tr><tr><td>E09PI10047</td><td>11/09/2025</td><td>\$948,300.14</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E09PI10047	11/09/2025	\$952,826.06	E09PI10047	11/09/2025	\$948,300.14
	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE													
E09PI10047	11/09/2025	\$952,826.06														
E09PI10047	11/09/2025	\$948,300.14														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
2	2	Número de Obra: GC2523028 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: 0-ene-1900 Al:	Nombre de la obra: Equipamiento de Pozo de Riego En calle: Camino Puente	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$82,264.35		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.									



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
			0-ene-1900	Rio Atoyac Entre: Av. 20 de Noviembre y camino s/n Localidad: San Miguel Xochitecatitla Ejecutor: SB DIHASA Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/ene/2026	Saldo por cancelar: -\$82,264.35		<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E07PI10039</td><td>14/07/2025</td><td>\$82,264.35</td></tr><tr><td>E07PI10039</td><td>14/07/2025</td><td>\$82,264.35</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E07PI10039	14/07/2025	\$82,264.35	E07PI10039	14/07/2025	\$82,264.35
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E07PI10039	14/07/2025	\$82,264.35														
E07PI10039	14/07/2025	\$82,264.35														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala													
3	3	Número de Obra: GC2523031 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Rehabilitación de oro laminado en capilla de la localidad: de Santo tomas la Concordia En calle: Av. Domingo Arenas Entre: Calle Hidalgo y Reforma Localidad: Santo Tomas la Concordia	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$94,000.01 Saldo por cancelar: -\$94,000.01		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E07PI10047</td><td>16/07/2025</td><td>\$94,000.01</td></tr><tr><td>E07PI10047</td><td>16/07/2025</td><td>\$94,000.01</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E07PI10047	16/07/2025	\$94,000.01	E07PI10047	16/07/2025	\$94,000.01
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E07PI10047	16/07/2025	\$94,000.01														
E07PI10047	16/07/2025	\$94,000.01														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
				Ejecutor: Casa Serra Sucesores Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/ene/2026												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala													
4	4	Número de Obra: GC2523041 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Rehabilitación de Iglesia de la localidad: de San Rafel Tenanyecac En calle: C. Plaza Hidalgo Entre: Av. 20 de Noviembre y presidencia de comunidad Localidad: San Rafael Tenanyecac Ejecutor: Casa Serra Sucesores Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/ene/2026	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$175,026.01 Saldo por cancelar: -\$175,026.01		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E08PI10130</td><td>28/08/2025</td><td>\$175,026.01</td></tr><tr><td>E08PI10130</td><td>28/08/2025</td><td>\$175,026.01</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E08PI10130	28/08/2025	\$175,026.01	E08PI10130	28/08/2025	\$175,026.01
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E08PI10130	28/08/2025	\$175,026.01														
E08PI10130	28/08/2025	\$175,026.01														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala																
5	5	Número de Obra: GC2523045 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Cubierta en explanada posterior a la iglesia de la comunidad de Santiago Michac En calle: Calle San Miguel Entre: Localidad: Santiago Michac Ejecutor: Efraín Cebada López/ Maribel Sampedro Vazquez / Norma Morales Rojas / Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/ene/2026	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$87,535.64 Saldo por cancelar: -\$87,535.64		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E08PI10046</td><td>15/08/2025</td><td>\$84,543.04</td></tr><tr><td>E09PI10114</td><td>19/09/2025</td><td>\$2,992.60</td></tr><tr><td>E08PI10046</td><td>15/08/2025</td><td>\$69,214.23</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E08PI10046	15/08/2025	\$84,543.04	E09PI10114	19/09/2025	\$2,992.60	E08PI10046	15/08/2025	\$69,214.23
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE																	
E08PI10046	15/08/2025	\$84,543.04																	
E09PI10114	19/09/2025	\$2,992.60																	
E08PI10046	15/08/2025	\$69,214.23																	
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala																
6	6	Número de Obra: GC2523011 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa	Periodo Contratado: Del: no presento Al:	Nombre de la obra: Rehabilitación y Mantenimiento De UBR de Nativitas	Contratado: \$0.00 Devengado: \$245,649.69 Saldo por		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.												



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		Información: Núm. de Contrato: no presento Importe contratado: \$0.00 Fecha del contrato: no presente	no presente	En calle: Unidad Básica de Rehabilitación Entre: Localidad: Santa María Nativitas Ejecutor: HUTG CONSTRUCCIO NES SA DE CV Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026	cancelar: -\$245,649.69		<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E10PI10180</td><td>09/10/2025</td><td>\$222,334.35</td></tr><tr><td>E12PI10228</td><td>23/12/2025</td><td>\$23,315.34</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E10PI10180	09/10/2025	\$222,334.35	E12PI10228	23/12/2025	\$23,315.34
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E10PI10180	09/10/2025	\$222,334.35														
E12PI10228	23/12/2025	\$23,315.34														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
7	12	Número de Obra: GC2523011 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: No presento Importe contratado: \$0.00 Fecha del contrato: No presente	Periodo Contratado: Del: no presente Al: no presente	Nombre de la obra: Rehabilitación. y Mantenimiento De UBR de Nativitas En calle: Unidad Básica de Rehabilitación Entre: Localidad: Santa María Nativitas Ejecutor: HUTG CONSTRUCCIO NES SA DE CV	Contratado: \$0.00 Devengado: \$245,649.69 Saldo por cancelar: -\$245,649.69		Como parte del procedimiento de terminación de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar: - Aviso de terminación por parte del contratista. - Fianza de vicios ocultos - Actas de entrega-recepción por parte del contratista al municipio - Finiquito Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E10PI10180</td><td>09/10/2025</td><td>\$222,334.35</td></tr><tr><td>E12PI10228</td><td>23/12/2025</td><td>\$23,315.34</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E10PI10180	09/10/2025	\$222,334.35	E12PI10228	23/12/2025	\$23,315.34
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E10PI10180	09/10/2025	\$222,334.35														
E12PI10228	23/12/2025	\$23,315.34														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
				Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026												
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 20 fracción I, 23, 26 de la Ley de Obras Publicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículos 1 fracciones I y III, 309, 490 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146, fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
8	13	Número de Obra: GC2523030 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Construcción de capilla en la comunidad de San Vicente Xiloxotitla (Segunda etapa) En calle: Calle Reforma Entre: Entre calle Pino Suárez y calle s/n Localidad: San Vicente Xiloxotitla Ejecutor: Miriam Zempoaltecatl Saucedo Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$169,006.00 Saldo por cancelar: -\$169,006.00		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E10PI10185</td><td>02/10/2025</td><td>\$144,646.00</td></tr><tr><td>E12PI10216</td><td>15/12/2025</td><td>\$24,360.00</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E10PI10185	02/10/2025	\$144,646.00	E12PI10216	15/12/2025	\$24,360.00
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E10PI10185	02/10/2025	\$144,646.00														
E12PI10216	15/12/2025	\$24,360.00														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala													
9	15	Número de Obra: GC2523034 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: PMNAT/GC2523034-AD Importe contratado: \$158,560.66 Fecha del contrato: 24/oct/2025	Periodo Contratado: Del: 27-oct-2025 Al: 21-nov-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de muro perimetral en av. San Miguel de la Localidad: de San Miguel del Milagro En calle: Calle San Miguel Entre: Entre av. Cacaxtla y y calle Francisco I Localidad: San Miguel del Milagro Ejecutor: C. Osvaldo Sampedro Juárez Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 31/mar/2026	Contratado: \$158,560.66 Devengado: \$158,560.66 Saldo por cancelar: \$0.00		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E12PI10229</td><td>23/12/2025</td><td>\$158,560.66</td></tr><tr><td>E12PI10229</td><td>23/12/2025</td><td>\$157,807.50</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E12PI10229	23/12/2025	\$158,560.66	E12PI10229	23/12/2025	\$157,807.50
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E12PI10229	23/12/2025	\$158,560.66														
E12PI10229	23/12/2025	\$157,807.50														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala													
10	18	Número de Obra: GC2523035 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Rehabilitación y mantenimiento del templo de Jesús de los tres caminos de la localidad:	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$279,059.20 Saldo por cancelar:		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E07PI10158</td><td>30/07/2025</td><td>\$31,651.08</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E07PI10158	30/07/2025	\$31,651.08			
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
E07PI10158	30/07/2025	\$31,651.08														



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO			
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA							
				de Jesús Tepactepec En calle: Calle Hidalgo Entre: Entre calle Allende y Reforma Localidad: Jesús Tepactepec Ejecutor: ADELA MARISOL RODRIGUEZ GONZALEZ Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026	-\$279,059.20			E08PI10019	01/08/2025	\$44,050.00
								E10PI10188	10/10/2025	\$163,358.12
								E12PI10001	04/12/2025	\$40,000.00
								</		



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
				Localidad: Santa María Nativitas Ejecutor: NALPE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO SA DE CV Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala										
12	22	Número de Obra: GC2523047 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: PMNAT/GC2523047-AD Importe contratado: \$140,000.05 Fecha del contrato: 22/oct/2025	Periodo Contratado: Del: 23-oct-2025 Al: 12-nov-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de cancha de basquetbol y mirador de algibe en San Miguel del Milagro En calle: Diversas calles de la localidad: Entre: Localidad: San Miguel del Milagro Ejecutor: TERRACERIAS Y CAMINOS DAVILA S.A. DE C.V.	Contratado: \$140,000.05 Devengado: \$140,000.05 Saldo por cancelar: \$0.00		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E12PI10144</td><td>05/12/2025</td><td>\$140,000.05</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E12PI10144	05/12/2025	\$140,000.05
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE											
E12PI10144	05/12/2025	\$140,000.05											



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
				Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 31/mar/2026									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala										
13	23	Número de Obra: GC2523047 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: PMNAT/GC2523047-AD Importe contratado: \$140,000.05 Fecha del contrato: 22/oct/2025	Periodo Contratado: Del: 23-oct-2025 Al: 12-nov-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de cancha de basquetbol y mirador de algibe en San Miguel del Milagro En calle: Diversas calles de la localidad: Entre: Localidad: San Miguel del Milagro Ejecutor: TERRACERIAS Y CAMINOS DAVILA S.A. DE C.V. Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 31/mar/2026	Contratado: \$140,000.05 Devengado: \$140,000.05 Saldo por cancelar: \$0.00		Como parte del procedimiento de adjudicación de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar: - Registro al padrón de Contratistas Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E12PI10144</td><td>05/12/2025</td><td>\$140,000.05</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E12PI10144	05/12/2025	\$140,000.05
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE											
E12PI10144	05/12/2025	\$140,000.05											



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.																
14	25	Número de Obra: GC2523020 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Construcción de capilla en la localidad: de San Miguel Xochitecatitla, Nativitas, Tlaxcala En calle: Camino Sin Nombre Entre: calle s/n Localidad: San Miguel Xochitecatitla Ejecutor: JESUS SALOMA MARTINEZ Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$119,480.90 Saldo por cancelar: -\$119,480.90		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E10PI10181</td><td>13/10/2025</td><td>\$80,861.88</td></tr><tr><td>E11PI10002</td><td>10/11/2025</td><td>\$20,400.00</td></tr><tr><td>E12PI10002</td><td>04/12/2025</td><td>\$18,219.02</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E10PI10181	13/10/2025	\$80,861.88	E11PI10002	10/11/2025	\$20,400.00	E12PI10002	04/12/2025	\$18,219.02
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE																	
E10PI10181	13/10/2025	\$80,861.88																	
E11PI10002	10/11/2025	\$20,400.00																	
E12PI10002	04/12/2025	\$18,219.02																	
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala																
15	27	Número de Obra: GC2523029 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al:	Nombre de la obra: Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Valentín Cabrera	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$66,880.00		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.												



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
				Localidad: San Vicente Xiloxotitla Ejecutor: MARISOL PEREZ SERRANO Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala										
17	31	Número de Obra: GC2523038 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Construcción de explanada de la iglesia de la comunidad de Guadalupe Victoria En calle: Calle Morelos Entre: Calle chichipico Localidad: Guadalupe Victoria Ejecutor: ENRIQUE HERNANDEZ PEREZ Director de Obras: Arq. Giovanni	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$92,806.04 Saldo por cancelar: -\$92,806.04		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E10PI10192</td><td>17/10/2025</td><td>\$92,806.04</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E10PI10192	17/10/2025	\$92,806.04
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE											
E10PI10192	17/10/2025	\$92,806.04											



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO						
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA										
18	33			Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026									
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala										
		Número de Obra: GC2523044 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: n/a Al: n/a	Nombre de la obra: Construcción de presa de desvio a canal de riego de la local En calle: Santo Tomás La Concordia Entre: Terrenos de labor y carretera a San Miguel Analco Localidad: Santo Tomas la Concordia Ejecutor: GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V. Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 30/mar/2026	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$92,909.23 Saldo por cancelar: -\$92,909.23		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.						
						<table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>E12PI10217</td><td>18/12/2025</td><td>\$92,909.23</td></tr></table>		PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	E12PI10217	18/12/2025	\$92,909.23
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE											
E12PI10217	18/12/2025	\$92,909.23											
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala										



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: NATÍVITAS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
19	34	Número de Obra: GC2523053	Periodo: Programado:	Nombre de la obra: Trabajos de demolición en cantera de tanques de agua potable	Programado en Expediente Técnico:\$0.00 Devengado: \$103,457.50		El Gobierno Municipal no presentó Evidencia de haber realizado del conocimiento a sus habitantes del monto asignado y costo de las obras ejecutadas con el Fondo Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente.
		Modalidad de ejecución: Administración Directa	Del: n/a Al: n/a	En calle: Calle 20 de Noviembre Entre: av. 20 de noviembre y ninguno Localidad: San Miguel Xochitecatitla Ejecutor: JUAN CARLOS DAVILA CASTILLO Director de Obras: Arq. Giovanni Ramos Lima Fecha de Visita Física: 31/mar/2026	Saldo por cancelar: -\$103,457.50		
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículos 232, 309 y 519 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 34 Fracción XI, 41 fracciones V, VI y XXI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 y 146 fracciones I, II, III, IV, y V de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala				
19 TOTAL DE OBSERVACIONES.							