



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO DE FISCALIZACIÓN) 2023

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO

Núm Prog		REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO																																																																																								
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																																																																																												
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																																																																																															
1	1	Número de Contrato: SI/INFRA/101/24 Modalidad Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$17,807,903.48 Fecha del contrato: 11/oct/2024	Periodo Contratado: Del: 14/oct/2024 Al: 09/mar/2025 Periodo Convenio: Del: 12/nov/2024 Al: 07/abril/2025	VOLUMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS Nombre de la obra Sustitución de guarniciones, banquetas, pavimento con concreto hidráulico, drenaje pluvial y alumbrado público en calles Independencia, Mitla y Zitlalpopocatl, hasta Avenida Juárez. Ubicación: Calles Independencia, Mitla y Zitlalpopocatl, hasta Avenida Juárez Localidad: Ocotlán y Tlaxcala de Xicohtencatl Municipio: Tlaxcala, Tlaxcala Ejecutor: Infraestructura FOI, S.A. de C.V. (C. Carlos Adalberto	Contratado: \$17,807,903.48 Convenio: \$123,924.61 Anticipo 2024: \$5,342,371.04 Ejercido 2025: \$11,618,995.34 Saldo cancelar: \$970,461.71 por	\$441,216.12	De los pagos realizados al contratista Infraestructura FOI, S.A. de C.V. (C. Carlos Adalberto Escobar) con RFC: IFO170201SI4, mediante las transferencias y con CFDI, correspondientes a las estimaciones número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 se determinó volumen de obra pagado no ejecutado a la fecha de visita física realizada el 30 de octubre de 2025, ya que se consideran medidas superiores en los números generadores a las físicamente ejecutados. Se detalla el número de cuenta bancaria y a los pagos realizados de la obra al periodo de revisión, se muestran en la siguiente tabla: CUENTA BANCARIA: ****9225 BANCO: SANTANDER <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA POLIZA</th><th>ESTIMACIONES</th><th>REFERENCIA/FECHA</th><th>CFDI</th><th>PAGADO</th><th>RETENCIÓN 5 AL MILLAR</th><th>TOTAL POLIZA</th></tr><tr><td>EG - 2000721</td><td>24/02/2025</td><td>1</td><td>****4760-24/02/2025</td><td>****76CD</td><td>326,449.61</td><td>2,022.61</td><td>328,472.22</td></tr><tr><td>EG - 3000008</td><td>03/03/2025</td><td>2</td><td>****5980-03/03/2025</td><td>****3292</td><td>2,034,269.58</td><td>12,603.90</td><td>2,046,873.48</td></tr><tr><td>EG - 3000200</td><td>12/03/2025</td><td>3</td><td>****6290-12/03/2025</td><td>****278A</td><td>1,503,548.69</td><td>9,315.67</td><td>1,512,864.36</td></tr><tr><td>EG - 3000666</td><td>20/03/2025</td><td>4</td><td>****2410-20/03/2025</td><td>****65F9</td><td>1,363,193.78</td><td>8,446.06</td><td>1,371,639.84</td></tr><tr><td>EG - 3001215</td><td>27/03/2025</td><td>5</td><td>****6320-27/03/2025</td><td>****673E</td><td>1,686,152.21</td><td>10,447.04</td><td>1,696,599.25</td></tr><tr><td>EG - 4000319</td><td>10/04/2025</td><td>6</td><td>****3380-10/04/2025</td><td>****45D2</td><td>671,747.38</td><td>4,162.00</td><td>675,909.38</td></tr><tr><td>EG - 6001945</td><td>27/06/2025</td><td>7</td><td>***8244-27/06/2025</td><td>****0FFC</td><td>2,540,341.06</td><td>15,739.41</td><td>2,556,080.47</td></tr><tr><td>EG - 6001945</td><td>27/06/2025</td><td>8</td><td>***8244-27/06/2026</td><td>****0FFC</td><td>1,227,213.33</td><td>7,603.55</td><td>1,234,816.88</td></tr><tr><td>EG - 6001945</td><td>27/06/2025</td><td>9</td><td>***8244-27/06/2027</td><td>****0FFC</td><td>194,534.17</td><td>1,205.29</td><td>195,739.46</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL:</td><td>11,547,449.81</td><td>71,545.53</td><td>11,618,995.34</td></tr></table> a) Solventado b) Solventado	PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA	EG - 2000721	24/02/2025	1	****4760-24/02/2025	****76CD	326,449.61	2,022.61	328,472.22	EG - 3000008	03/03/2025	2	****5980-03/03/2025	****3292	2,034,269.58	12,603.90	2,046,873.48	EG - 3000200	12/03/2025	3	****6290-12/03/2025	****278A	1,503,548.69	9,315.67	1,512,864.36	EG - 3000666	20/03/2025	4	****2410-20/03/2025	****65F9	1,363,193.78	8,446.06	1,371,639.84	EG - 3001215	27/03/2025	5	****6320-27/03/2025	****673E	1,686,152.21	10,447.04	1,696,599.25	EG - 4000319	10/04/2025	6	****3380-10/04/2025	****45D2	671,747.38	4,162.00	675,909.38	EG - 6001945	27/06/2025	7	***8244-27/06/2025	****0FFC	2,540,341.06	15,739.41	2,556,080.47	EG - 6001945	27/06/2025	8	***8244-27/06/2026	****0FFC	1,227,213.33	7,603.55	1,234,816.88	EG - 6001945	27/06/2025	9	***8244-27/06/2027	****0FFC	194,534.17	1,205.29	195,739.46	TOTAL:					11,547,449.81	71,545.53	11,618,995.34
PÓLIZA	FECHA POLIZA	ESTIMACIONES	REFERENCIA/FECHA	CFDI	PAGADO	RETENCIÓN 5 AL MILLAR	TOTAL POLIZA																																																																																								
EG - 2000721	24/02/2025	1	****4760-24/02/2025	****76CD	326,449.61	2,022.61	328,472.22																																																																																								
EG - 3000008	03/03/2025	2	****5980-03/03/2025	****3292	2,034,269.58	12,603.90	2,046,873.48																																																																																								
EG - 3000200	12/03/2025	3	****6290-12/03/2025	****278A	1,503,548.69	9,315.67	1,512,864.36																																																																																								
EG - 3000666	20/03/2025	4	****2410-20/03/2025	****65F9	1,363,193.78	8,446.06	1,371,639.84																																																																																								
EG - 3001215	27/03/2025	5	****6320-27/03/2025	****673E	1,686,152.21	10,447.04	1,696,599.25																																																																																								
EG - 4000319	10/04/2025	6	****3380-10/04/2025	****45D2	671,747.38	4,162.00	675,909.38																																																																																								
EG - 6001945	27/06/2025	7	***8244-27/06/2025	****0FFC	2,540,341.06	15,739.41	2,556,080.47																																																																																								
EG - 6001945	27/06/2025	8	***8244-27/06/2026	****0FFC	1,227,213.33	7,603.55	1,234,816.88																																																																																								
EG - 6001945	27/06/2025	9	***8244-27/06/2027	****0FFC	194,534.17	1,205.29	195,739.46																																																																																								
TOTAL:					11,547,449.81	71,545.53	11,618,995.34																																																																																								



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: PARTICIPACIONES ESTATALES (FONDO DE FISCALIZACIÓN) 2023

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Escobar) Residente de obra: Arq. Bonfilio A. Ramírez Romano Fecha de visita de obra: 30 de octubre de 2025			c) Solventado d) Solventado e) Solventado f) Solventado g) Solventado h) Por 411.35 m3 faltantes de un total estimado de 1530.86 m3 de relleno en zanja compactado al 95% de su peso P.V.M.S., (con material producto de excavación) en capas de 20cm de espesor, incorporación de agua para compactación y pruebas de laboratorio, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo P.U.O.T. , por un importe observado de: \$65,263.10 , correspondiente a las estimaciones 1, 2, 3, 4 y 7.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	•Artículos 58, 59, 60 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							