



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)

PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	1	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-069-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 23/sep/2024	Periodo Contratado: Del: 24/sep/2024 Al: 22/nov/2024	OMISIÓN EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN Nombre de la obra Rehabilitación de la planta de Tratamiento de Tepetitla Ubicación: PTAR Tepetitla Localidad: Tepetitla Municipio: Tepetitla Ejecutor: Benito Guillermo Huerta Chan RFC: HUC88010054K0 Residente de Obra: I.Q. Yolanda Flores Ortega Fecha de Visita Física: 20 de agosto de 2025	Contratado: \$1,259,856.56 Ejercido 2024: \$377,956.97 Ejercido 2025: \$748, 537.03		Al vencimiento del plazo de ejecución y fecha de visita física realizada el 20 de agosto del 2025, se omite integrar en el expediente de obra la siguiente documentación: • Aplicación de penas convencionales por atraso de obra • Dictamen técnico y autorización de los conceptos extraordinarios respaldados por las tarjetas de precios unitarios • Convenio modificadorio por monto, derivado de la disminución del monto contratado, debidamente fundado y motivado, donde garantice explícitamente no se rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios y 58 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES
ESTATALES Y CONVENIOS

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO												
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA																
2	6	Número de contrato: OMG-CEAS-AD-094-24 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 25/nov/2024	Periodo Contratado: Del: 27/nov/2024 Al: 26/dic/2025	INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA Nombre de la obra: Construcción de cisterna, instalación de electrificación en perímetro, reparaciones en CCM para el correcto funcionamiento de biodiscos, tableros de control y lámparas UV en PTAR de Nativitas Ubicación: PTAR de Nativitas Localidad: Nativitas Municipio: Nativitas Ejecutor: C. Miriam Rojas Olvera (C. Miriam Rojas Olvera) RFC: ROOM800420AW3 Residente de obra: Ing. Jessica Meneses Rodríguez Fecha de Visita Física: 28 de agosto de 2025	Contratado: \$1,035,320.85 Ejercido 2025: \$170,265.92		Se ha identificado la reiteración de trabajos tanto en el área de mantenimiento como en la ejecución de obras asociadas al sistema de biodiscos (discos biológicos rotativos) en distintos periodos, lo que evidencia deficiencias persistentes en su funcionamiento. Esta situación no solo refleja una falta de eficacia en las soluciones previamente implementadas, sino que también sugiere un problema estructural y operativo más profundo que no ha sido adecuadamente resuelto. Como referencia concreta, se puede citar el OMG-CEAS-AD-026-23, ejecutado del 03/08/2023 al 01/10/2023, el cual incluyó los trabajos CEAS_6616 y CEAS_661. Posteriormente, se celebró el OMG-CEAS-AD-094-24, con un nuevo grupo de intervenciones (CEAS_6627, CEAS_6628, CEAS_6629, CEAS_6631), desarrollado entre el 27/11/2024 y el 26/12/2024. Adicionalmente, se llevó a cabo un proceso de mantenimiento Pedido 2_327-1-2025 (Servicio 1) entre el 05/03/2025 y el 25/03/2025. La proximidad entre estos periodos y la naturaleza repetitiva de los trabajos realizados en cada uno de ellos demuestran una falta de solución definitiva a las fallas detectadas. <table><tr><th>CONTRATO</th><th>PERIODO DE EJECUCIÓN</th><th>CONCEPTOS</th></tr><tr><td>OMG-CEAS-AD-026-23</td><td>03/08/2023 al 01/10/2023</td><td>CEAS_6616. CEAS_661</td></tr><tr><td>OMG-CEAS-AD-094-24</td><td>27/11/2024 y el 26/12/2024</td><td>CEAS_6627, CEAS_6628, CEAS_6629, CEAS_6631</td></tr><tr><td>2_327-1-2025</td><td>05/03/2025 y el 25/03/2025</td><td>Servicio 1</td></tr></table> Durante la inspección física más reciente, se constató que las máquinas no se encontraban en funcionamiento debido a fallas en los motoreductores, así como a deficiencias en el área asignada para la instalación y operación del equipo. Esta condición evidencia que el espacio construido no es adecuado para albergar ni operar de manera eficiente el sistema, lo cual, en conjunto con las constantes intervenciones técnicas, ha resultado en un uso ineficiente de los recursos y en una alta frecuencia de fallas mecánicas. La necesidad recurrente de realizar cambios y mantenimientos revela que el sistema no está siendo operado bajo condiciones óptimas ni ha sido adaptado adecuadamente a su entorno. En consecuencia, se vuelve imperativo realizar una evaluación integral que considere tanto el rediseño del espacio físico como la revisión técnica del equipo utilizado, con el objetivo de establecer soluciones sostenibles y evitar la reiteración de gastos innecesarios en el futuro y sugiriendo una reingeniería del esta área en su totalidad.	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONCEPTOS	OMG-CEAS-AD-026-23	03/08/2023 al 01/10/2023	CEAS_6616. CEAS_661	OMG-CEAS-AD-094-24	27/11/2024 y el 26/12/2024	CEAS_6627, CEAS_6628, CEAS_6629, CEAS_6631	2_327-1-2025	05/03/2025 y el 25/03/2025	Servicio 1
CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	CONCEPTOS																	
OMG-CEAS-AD-026-23	03/08/2023 al 01/10/2023	CEAS_6616. CEAS_661																	
OMG-CEAS-AD-094-24	27/11/2024 y el 26/12/2024	CEAS_6627, CEAS_6628, CEAS_6629, CEAS_6631																	
2_327-1-2025	05/03/2025 y el 25/03/2025	Servicio 1																	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Y SANEAMIENTO DEL ESTADO DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: RECURSOS PROPIOS, PARTICIPACIONES ESTATALES Y CONVENIOS
SOLICITUDES DE ACLARACIÓN (SA)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	Artículos 10, 58, 59, 60, 70, 71 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios, 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios				
2 TOTAL DE OBSERVACIONES.							