



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS
ECONÓMICOS 2024

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: ENERO A JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: IP2402002 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: No. MAACT-DOP/IR/IP2402-002 Importe contratado: \$154,456.61 Fecha del contrato 13/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 16-dic-2024 Al: 23-dic-2024	Nombre de la obra Suministro de luminarias en Apetatitlán de Antonio Carvajal En calle: Plaza Emilio Sánchez Piedras No. 1 Entre: Manuel Doblado y Zaragoza Localidad: San Pablo Apetatitlán Ejecutor: JOSE LUIS MORALES CERON Director de Obras: Arq. Juan Antonio Romero López Fecha de Visita Física: 23/sep/2025	Contratado: \$154,456.61 Devengado a diciembre de 2024: \$154,456.61 Pagado 2025: \$154,456.61	\$74,417.36	Del pago realizado al contratista JOSE LUIS MORALES CERON mediante la transferencia ****8901, soportada con el CFDI terminación ****FA86, correspondiente a la estimación número 1, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$74,417.36 a las cuentas bancarias del municipio 24 INGRESOS FISCALES 2024-3 BBVA CTA****9938 Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D12IF00040</td><td>30/12/2024</td><td>\$154,456.61</td></tr><tr><td>E02IF20075</td><td>25/02/2024</td><td>\$153,722.94</td></tr></table> a) Por 30 piezas de Suministro de luminaria de leds para alumbrado público marca jwl o similar en costo y calidad de 100 watts, modelo jalpo2-100x con un ángulo de luz 65-135, 10,000 lm, incluye: brazo y cable thw cal. No. 12, resultando una diferencia de \$868.36/pieza, entre el precio contratado de \$1,688.48/pieza y el precio de mercado de \$820.12/pieza, por un importe observado de \$26,050.93. <i>El costo elevado radica en el precio del material , considerando la marca JWL, misma que corresponde a la suministrada.</i> b) Por 90 piezas de Suministro de lampara suburbana para alumbrado público marca jwl o similar en costo y calidad de 50 watts, modelo jalpo2-50x con un ángulo de luz 65-135, 10,000 lm, incluye: brazo y cable thw cal. No. 12, resultando una diferencia de \$537.40/pieza, entre el precio contratado de \$1,153.36/pieza y el precio de mercado de \$615.96/pieza, por un importe observado de \$48,366.43. <i>El costo elevado radica en el precio del material, considerando la marca JWL, misma que corresponde a la suministrada.</i>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D12IF00040	30/12/2024	\$154,456.61	E02IF20075	25/02/2024	\$153,722.94
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D12IF00040	30/12/2024	\$154,456.61														
E02IF20075	25/02/2024	\$153,722.94														
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																