



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TOTOLAC
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: FG-25-036-05 Modalidad de ejecución: Administración Directa	Periodo: Programado: Del: 2-jun-2025 Al: 7-jun-2026	Nombre de la obra: Aplicación de pintura epoxica a cancha de usos múltiples En calle: C. Revolución Entre: C. Revolución Localidad: San Juan Totolac Ejecutor: Comercializador Yiana Director de Obras: Ing. Javier Teyssier Conde Fecha de Visita Física: 6/ene/2026	Programado en Expediente Técnico: \$65,946.00 Devengado: \$65,946.00 Saldo cancelar: \$0.00 por	\$9,716.16	Del pago realizado al proveedor COMERCIALIZADORA YIANA mediante la transferencia ****7303, soportada con el CFDI terminación ****9749, se determinó precios superiores al de mercado en los insumos, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se adquirieron, por lo que deberá reintegrar \$9,716.16 a la cuenta bancaria del municipio 2025 BBVA *****2856 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES III Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D08PI10026</td><td>07/08/2025</td><td>\$65,946.00</td></tr><tr><td>E08PI10031</td><td>07/08/2025</td><td>\$65,946.00</td></tr></table> a) Por 4 piezas de Pintura Epoxica piso oscuro 5 Gals rojo terracota, 19 lts BEHR, resultando una diferencia de \$1,114.76/pieza, entre el precio facturado de \$6,099.28/pieza y el precio de mercado de \$4,984.52/pieza, por un importe observado de: \$4,459.04 b) Por 4 piezas de Premium Plus Ext primer Latex 5-Gal 19 lts BEHR, resultando una diferencia de \$1,314.28/pieza, entre el precio facturado de \$6,248.92/pieza y el precio de mercado de \$4,934.64/pieza, , por un importe observado de: \$5,257.12	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D08PI10026	07/08/2025	\$65,946.00	E08PI10031	07/08/2025	\$65,946.00
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D08PI10026	07/08/2025	\$65,946.00														
E08PI10031	07/08/2025	\$65,946.00														
NORMATIVIDAD INCUMPLIDA		• Artículos 10, 74, 75, 76, 77 de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículo 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101, 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.														
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																