



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES: FONDO DE INVERSIÓN
ESTATAL EN INFRAESTRUCTURA PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 27 DE MAYO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	1	Número de Contrato: FIEIEMS-29-001-2024 Código de Obra: FIEIEMS-01-2024 Modalidad de Ejecución: Adjudicación Directa Fecha del contrato 10/dic/2024	Periodo Contratado: Del: 11/dic/2024 Al: 08/feb/2025	PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS FECHAS CONTRATADAS Nombre de la obra: Obra exterior: Construcción de Techumbre Ubicación: Medio Superior, EMSAD No. 6 Localidad: Capula, San Bernabé Capula Municipio: Nativitas, Tlax. Ejecutor: Álvaro Cordero Sánchez (Álvaro Cordero Sánchez) RFC: COSA801128RF6 Residente de Obra: Ing. Hugo Aztatzi Carreto Fecha de Visita Física: 13 de octubre 2025	Contratado: \$2,359,570.76 Ejercido 2025: \$486,233.94 Importe por ejercer: \$1,873,336.82		Se determina Penas Convencionales por \$28,520.70, equivalente al importe de los conceptos contratados y no ejecutados de manera parcial o total (Estructura Metálica, Canalón, Lamina Zintro, Lamina Poli, Pintura Vinílica, cumbrera, placa) a la visita física del día 13 de octubre de 2025 por el factor de penalización del 0.5% (cinco al millar) estipulado en el contrato, y por los 8 meses de atraso con base a la fecha contratada de terminación del 08 de febrero del 2025, por los trabajos de Obra exterior: Construcción de Techumbre, según lo estipula la fianza de cumplimiento 4301-26841-9 de fecha 10 de diciembre de 2024.
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 54 fracción VIII de La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							