



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: APORTACIÓN
LIQUIDA ESTATAL INSABI 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS							
1	1	Número de Contrato: OMG-SESA-LPE-030-24 Modalidad de Ejecución: Licitación Pública Información: Importe contratado: \$36,523,098.83 Fecha del contrato: 23/nov/ 2024	Periodo Contratado: Del: 14/novl/2024 Al: 12/feb/2025 Periodo Convenio: Del: 14/novl/2024 Al: 30/jul/2025	PENALIZACIÓN POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON BASE A LAS FECHAS CONTRATADAS Nombre de la obra Elaboración proyecto ejecutivo y construcción para ampliación del área de imagenología Hospital Infantil Tlaxcala Ubicación: San Matías Tepetomatitlan Localidad: San Matías Tepetomatitlan Municipio: Apetatitlan de Antonio de Carbajal Ejecutor: GRUPO COMERCIAL MIRA S.A de C.V. (C. Arturo López López) RFC: GCM070614RBA Residente de obra: Arq. Estela Ahuactzin Barrientos y Arq. Uriel López Morales	Contratado: \$36,523,098.83 Convenio: \$976,901.17 Total de la obra \$37,500,000.00 Anticipo 2024: \$10,956,929.65		Se determina Penas Convencionales por \$3,652,309.88, equivalente al 10% del importe contratado, toda vez que el importe generado de los conceptos contratados y no ejecutados a la visita física del día 30 de julio de 2025 por el factor de penalización del 0.5% (cinco al millar) estipulado en el contrato, y por los 121 días de atraso con base a la fecha contratada de terminación del 31 de marzo de 2025, correspondientes a las partidas y conceptos siguientes: - Construcción: piso con claves: 12A, 9A, 16, 17, 18, - Estructura metálica con clave: 19 ,20, 21, 22, - Muros con clave: 23, 24, 25, - Losa de entrepiso con clave: 26, 27, 28, - Cancelería y carpintería con clave: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, - Instalaciones con clave: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, - Acabados con clave: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, - Site (voz, datos y circuito cerrado) con clave: 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, - Gases medicinales con clave: 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, - Aire acondicionado con clave:132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, - Sala de tomografía y sala de rayos x con clave: 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201. Y dado que los retrasos son injustificados en la ejecución de la obra, y el monto máximo de penalización no puede ser mayor a la garantía de cumplimiento del contrato se determinó el importe observado.



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SALUD DE TLAXCALA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: SEGUIMIENTO A PASIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES: APORTACIÓN
LIQUIDA ESTATAL INSABI 2024

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Fecha de visita física: 30 de julio de 2025			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 54 fracción VIII de La Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios.				
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.							