



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE HUAMANTLA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES

PROBABLE DAÑO PATRIMONIAL (PDP)
PERIODO REVISADO: 16 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	1	Número de Obra: CAPAMH-2427-020 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: CAPAMH 2427-020 Importe contratado: \$333,152.00 Fecha del contrato: 20/ago/2025	Periodo Contratado: Del: 21-ago-2025 Al: 25-ago-2025	Nombre de la obra: Cambio de Equipo Sumergible en Pozo San Antonio En calle: Boulevard Cuamanco Poniente S/n Entre: Calles Victoria Sur y Año de Juárez Localidad: Barrio San Antonio Ejecutor: José Roberto Leal Esteban Director de Obras: Ing. Tania Díaz Flores Fecha de Visita Física: 22/ene/2026	Contratado: \$333,152.00 Devengado: \$287,200.00 Saldo cancelar: \$45,952.00 por	\$37,587.35	Del pago realizado al contratista José Roberto Leal Esteban, mediante la transferencia ****5501, soportada con el CFDI terminación ****D262, correspondiente a la estimación número uno, se determinó precios superiores al de mercado, que no es acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde se ejecutaron los trabajos, por lo que deberá reintegrar \$37,587.35 a la cuenta bancaria del municipio 2024 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BANORTE *****6350, Conforme a los registros contables que se muestran en la siguiente tabla: <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D080000023</td><td>21/08/2025</td><td>\$287,200.00</td></tr><tr><td>E080000040</td><td>27/08/2025</td><td>\$331,569.53</td></tr></table> Por 1 pieza de suministro de motor sumergible marca suditra en acero inoxidable de 150 hp a 440 v. incluye: mano de obra herramienta menor y todo lo necesario para su correcta ejecución p.u.o.t., resultando una diferencia de \$37,587.35/pieza, entre el precio contratado de \$261,464.00/pieza y el precio de mercado de \$223,876.65/pieza, debido a que del análisis a la integración de la T.P.U., se detectó que en la partida de materiales consideraron un costo elevado de motor sumergible marca suditra en acero inoxidable de 150 hp a 440 v..	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D080000023	21/08/2025	\$287,200.00	E080000040	27/08/2025	\$331,569.53
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D080000023	21/08/2025	\$287,200.00														
E080000040	27/08/2025	\$331,569.53														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículos 1, 19, 42, de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													
1 TOTAL DE OBSERVACIONES.																