



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TETLATLAHUCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO									
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA													
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS																
1	2	Número de Obra: GC2532001 Modalidad de ejecución: Adjudicación Directa Información: Núm. de Contrato: GC2532001-AD Importe contratado: \$99,091.32 Fecha del contrato: 20/jun/2025	Periodo Contratado: Del: 23-jun-2025 Al: 28-jun-2025	Nombre de la obra: Rehabilitación de camino En calle: camino a Texoloc Entre: terrenos de cultivo y calle sin nombre Localidad: San Andrés Cuamilpa Ejecutor: DISEÑO Y CONSTRUCCION EN GENERAL THE SCALE SA DE CV Director de Obras: Arq. Octavio Pérez Ramírez Fecha de Visita Física: 20/ene/2026	Contratado: \$99,091.32 Devengado: \$99,091.32 Saldo por cancelar: \$0.00		Respecto a los pagos de la obra, el Gobierno Municipal omitió presentar: - Transferencias, Estados de cuenta bancarias Ante esto deberá presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada, en caso de no acreditar el cumplimiento al marco normativo esta entidad de fiscalización dará vista a la autoridad competente. No obstante que fueron solicitados mediante requerimiento No. R-SDOP-DAEM-EELF-0144. <table><tr><th>PÓLIZA</th><th>FECHA</th><th>IMPORTE</th></tr><tr><td>D08FEP0035</td><td>19/08/2025</td><td>\$99,091.32</td></tr><tr><td>E08FEP0037</td><td>19/08/2025</td><td>\$98,620.64</td></tr></table>	PÓLIZA	FECHA	IMPORTE	D08FEP0035	19/08/2025	\$99,091.32	E08FEP0037	19/08/2025	\$98,620.64
PÓLIZA	FECHA	IMPORTE														
D08FEP0035	19/08/2025	\$99,091.32														
E08FEP0037	19/08/2025	\$98,620.64														
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 59, fracción VII del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios • Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.													



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES NO SOLVENTADAS DEL EJERCICIO FISCAL 2025
AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA



ENTE FISCALIZABLE: TETLATLAHUCA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: INGRESOS FISCALES Y PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS

PROMOCIONES DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA (PRAS)
PERIODO REVISADO: JULIO A DICIEMBRE

Núm Prog	Núm Obs	REFERENCIA		CONCEPTO	IMPORTE (\$)	MONTO OBSERVADO (\$)	DESCRIPCION DEL RESULTADO
		PÓLIZA / DOCUMENTO	FECHA				
				Localidad: San Andrés Cuamilpa Ejecutor: CONSTRUCTUR A GB DE PUEBLA Director de Obras: Arq. Octavio Pérez Ramírez Fecha de Visita Física: 11/mar/2026			
		NORMATIVIDAD INCUMPLIDA	• Artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. • Artículo 309 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus Municipios. • Artículos 41 fracciones V y VI, 73 fracción II, 74, 74 Bis, 99, 101 y 106 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.				
3 TOTAL DE OBSERVACIONES.							